

## 正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 9 期

|                                                |                                                                 |                               |        |                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目                         |                                                                 | 填报周期：2019 年 6 月 15 日—6 月 21 日 |        |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                                  |                                                                 |                               |        |                                 |
| 1、本周施工进度完成情况：                                  |                                                                 |                               |        |                                 |
| ①、升压站生产控制楼一层梁、板、柱钢筋、模板、混凝土浇筑完成。                |                                                                 |                               |        |                                 |
| ②、升压站 35KV 配电间和主变、无功补偿装置基础地基处理灰土挤密桩打桩完成 450 根。 |                                                                 |                               |        |                                 |
| ③、F15 和 F14、F11、F10 机位混凝土浇筑完成。                 |                                                                 |                               |        |                                 |
| ④、F09 和 Z01、K02、K03 机位风机基础基坑开挖完成。              |                                                                 |                               |        |                                 |
| 2、累计完成情况：                                      |                                                                 |                               |        |                                 |
| ①、基坑开挖累计完成 34 基。                               |                                                                 |                               |        |                                 |
| ②、风机基础混凝土浇筑 24 基。                              |                                                                 |                               |        |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                              |                                                                 |                               |        |                                 |
| 1、道路工程                                         | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 2、升压站                                          | 升压站 35KV 配电室、主变、无功补偿装置基础地基处理灰土挤密桩施工完成：450 根                     |                               |        |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                                     | 升压站生产控制楼一层梁、板、柱钢筋、模板、混凝土施工完成。                                   |                               |        |                                 |
| 4、风机基础施工                                       | F15 和 F14、F11、F10 机位混凝土浇筑完成。<br>F09 和 Z01、K02、K03 机位风机基础基坑开挖完成。 |                               |        |                                 |
| 5、风机塔筒及设备安装                                    | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 6、箱变基础及沉降观测点施工                                 | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                                    | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 8、现场调试                                         | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 9、出图情况                                         | 无                                                               |                               |        |                                 |
| 10、设备到货情况                                      | 系统名称                                                            | 计划到货日期                        | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |

|                              |                                                                              |      |            |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|
|                              | 钢筋                                                                           |      | 2019.06.19 | 2.28 吨        |
|                              | 钢筋                                                                           |      | 2019.06.20 | 36.617 吨      |
|                              |                                                                              |      |            |               |
|                              |                                                                              |      |            |               |
|                              |                                                                              |      |            |               |
|                              |                                                                              |      |            |               |
|                              |                                                                              |      |            |               |
|                              |                                                                              |      |            |               |
| 11、人员/机械情况                   | 本周施工人员 1140 人，挖掘机 4 台、铲车 6 台、压路机 2 台、打桩机 4 台、洒水车 2 台，发电机 5 台，汽车吊 2 台，运输车 2 台 |      |            |               |
| 三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                                              |      |            |               |
| 项目主节点                        | 计划日期                                                                         | 调整日期 | 完成日期       | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                     | 无                                                                            |      |            |               |
| 2、首套风机安装                     | 无                                                                            |      |            |               |
| 3、线路倒送电                      | 无                                                                            |      |            |               |
| 4、首个发电单元并网                   | 无                                                                            |      |            |               |
| 5、全容量并网                      | 无                                                                            |      |            |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                |                                                                              |      |            |               |
| 提出需要协调的问题                    | 未开始平整场地的机位平台请尽快抓紧征地。                                                         |      |            |               |
| 未解决的协调问题解决进展                 | 业主单位正在与相关部门协商解决。                                                             |      |            |               |
| 五、下周计划主要工作内容                 |                                                                              |      |            |               |
| 1、道路工程                       | 无                                                                            |      |            |               |
| 2、综合楼工程                      | 升压站生产控制楼二层梁、板、柱钢筋、模板、混凝土施工完成。                                                |      |            |               |
| 3、升压站工程                      | 升压站 35KV 配电间和主变. 无功补偿装置基础地基处理灰土挤密桩打桩完成 35%                                   |      |            |               |
| 4、风电场区域工程                    | 风机基础混凝土浇筑完成累计：26 基。                                                          |      |            |               |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 5、箱变基础及沉降观测点工程 | 风机箱变基础及沉降观测点基础开挖施工 |
| 6、外线工程         | 暂无                 |
| 7、其他           | 暂无                 |

填报人： 李云 审核人： 赵文渠 时间： 2019年6月21日

工程现场照片（含文字描述）：



