

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 16 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2019 年 8 月 3 日—8 月 9 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 风机基础开挖完成 45 基。 2. 风机基础浇灌完成 35 基。 3. 风力发电机组设备到货：塔筒 11 套，机舱 8 套，轮毂 16 套，叶片 3 套。 4. 风机箱变及沉降观测基础完成 32 个。 5. 事故油池完成 21 个 6. 通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7. F19、F20、F21、F22、F23、K04、F31 第一节塔筒已吊装完成。 8. 升压站： (1) 控制楼填充墙砌筑已完成，女儿墙钢筋、模板安装完成。 (2) 35KV 配电室主体框架及无功补偿基础已完成。 (3) 高压配电室灰土垫层完成。 (4) 消防水泵房基础钢筋绑扎已完成		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	通往 B08 道路已修完。	
2、升压站	升压站控制楼墙体砌筑已完成	
3、综合楼/附属建筑	1 高压配电装置区基础垫层完成。 2. 35KV 配电室主体框架模板拆除。	
4、场内桩基施工	1. 风机基础混凝土浇筑：. B14#。 2. 挤密桩施工：F04#. B07#完成。 3. 基础垫层浇筑完成：B07#. B05#。 4. 灌浆料施工完成：无。 5. 基础回填：K03# 6. 基坑开挖：B05、B03、B01	
5、风机塔筒及设备安装	. 风机塔筒吊装一段：F24. F31. K04。	
6、箱变基础及沉降观测点施工	1. 箱变基础浇筑：K02#。 2. 油池基础浇筑：K06#, F07#, F09#。	
7、送出工程（含对侧）	无	
8、现场调试	无	
9、出图情况	设计图纸大部分已交付	

10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	本周施工人员 135 人，挖掘机 4 台、铲车 6 台、压路机 2 台、打桩机 4 台、洒水车 2 台，发电机 4 台、运输车 2 台，吊车 2 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无		2019.5.15	
2、首套风机安装	无		2019.7.29	
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	根据业主协调机位情况开通道路。			
2、综合楼工程	控制楼装修两间样板间，35KV配电室墙体砌筑完成 30%。			
3、升压站工程	构架基础、消防水泵房及高压配电装置基础完成			
4、风电场区域	1. 风机基础混凝土浇筑吧B04#、B05#. B07#。 2 挤密桩施工：K03+1#、F02			

工程	3. 基坑开挖：B08# 。
5、箱变基础及沉降观测点工程	箱变基础及沉降观测点施工完成 3 台。
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 赵焕柱 审核人： 赵文渠 时间： 2019 年 8 月 9 日

工程现场照片（含文字描述）：







