

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 17 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2019 年 8 月 10 日—8 月 16 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 风机基础开挖完成 46 基。 2. 风机基础浇灌完成 38 基。 3. 风力发电机组设备到货：塔筒 14 套，机舱 16 套，轮毂 21 套，叶片 4 套。 4. 风机箱变及沉降观测基础完成 32 个。 5. 事故油池完成 28 个 6. 通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7. F19、F20、F21、F22、F23、K04、F31、F32 第一节塔筒已吊装完成。 8. 升压站： (1) 控制楼一层内墙开始抹灰，女儿墙砼浇灌完成。 (2) 35KV 配电室填充墙开始砌筑及无功补偿基础已完成。 (3) 高压配电装置基础已完成。 (4) 消防水泵房基础底板浇灌完成		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	新开机位道路已修完。	
2、升压站	升压站控制楼一层内墙开始抹灰	
3、综合楼/附属建筑	1 高压配电装置区基础砼浇灌完成。 2. 35KV 配电室主体填充墙开始砌筑。	
4、场内桩基施工	1. 风机基础混凝土浇筑：. B04、B05、B07。 2. 挤密桩施工：K03+1、F02 完成。 3. 基础垫层浇筑完成：B13、F04、F02K03+1。 4. 灌浆料施工完成：F25、K03、Z02。 5. 基础回填：Z02 6. 基坑开挖：B08.	
5、风机塔筒及设备安装	. 风机塔筒吊装一段：F32。	
6、箱变基础及沉降观测点施工	1. 箱变基础浇筑：无。 2. 油池基础浇筑：K01, F07, F11、F15、K02、Z01。	
7、送出工程（含对侧）	无	
8、现场调试	无	
9、出图情况	设计图纸大部分已交付	

10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	本周施工人员 135 人，挖掘机 4 台、铲车 6 台、压路机 2 台、打桩机 4 台、洒水车 2 台，发电机 4 台、运输车 2 台，吊车 2 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无		2019.5.15	
2、首套风机安装	无		2019.7.29	
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	根据业主协调机位情况开通道路。			
2、综合楼工程	控制楼装修一层完成，铝合金窗安装完成。			
3、升压站工程	35KV 配电室墙体砌筑完成，消防水泵房浇灌完成			
4、风电场区域	1. 风机基础混凝土浇筑吧B08、B13、.F04。 2 挤密桩施工：B01、B03。			

工程	3. 基坑开挖：F37。
5、箱变基础及沉降观测点工程	箱变基础及沉降观测点施工完成 4 台。
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 赵焕柱 审核人： 赵文渠 时间： 2019 年 8 月 16 日

工程现场照片（含文字描述）：







