

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 18 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2019 年 8 月 17 日—8 月 23 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 风机基础开挖完成 47 基。 2. 风机基础浇灌完成 41 基。 3. 风力发电机组设备到货：塔筒 14 套，机舱 16 套，轮毂 21 套，叶片 4 套。 4. 风机箱变及沉降观测基础完成 34 个。 5. 事故油池完成 28 个 6. 通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7. F19、F20、F21、F22、F23、K04、F31、F32 第一节塔筒已吊装完成。 8. 升压站： (1) 控制楼一层内墙抹灰 90%，女儿墙砼浇灌完成。 (2) 35KV 配电室填充墙砌筑、无功补偿基础已完成。 (3) 高压配电装置基础已完成回填 50%。 (4) 消防水泵房基础底板浇灌完成，池壁、顶钢筋已验收。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	新开机位道路已修完。	
2、升压站	升压站控制楼一层内墙抹灰 90%。	
3、综合楼/附属建筑	1 高压配电装置区基础回填 50%。 2. 35KV 配电室主体填充墙砌筑完成 70%。	
4、场内桩基施工	1. 风机基础混凝土浇筑：. B13、B08、F04 已完成。 2. 挤密桩施工：B03、B01 完成。 3. 基础垫层浇筑完成 B03、F37。 4. 灌浆料施工完成：B14。 5. 基础回填：B14、B07、B04 6. 基坑开挖：F37..	
5、风机塔筒及设备安装	. 无	
6、箱变基础及沉降观测点施工	1. 箱变基础浇筑：F25、Z02。 2. 油池基础浇筑：无	
7、送出工程（含对侧）	无	
8、现场调试	无	
9、出图情况	无	

10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	本周施工人员 130 人，挖掘机 4 台、铲车 6 台、压路机 2 台、打桩机 4 台、洒水车 2 台，发电机 4 台、运输车 2 台，吊车 2 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无		2019.5.15	
2、首套风机安装	无		2019.7.29	
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、国防光缆影响的F5、F16 和烽火台文物影响的F06 问题及剩余机位地方协调什么时候能解决。 2、资金短缺问题抓紧给解决避免群众上访影响工期进度。			
未解决的协调问题解决进展	上述问题业主正在紧急解决。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	根据业主协调机位情况开通道路。			
2、综合楼工程	控制楼装修一层完成，二层完成 50%。			
3、升压站工程	35KV 配电室墙体砌筑完成 100%，消防水泵房浇灌完成			
4、风电场区域	1. 风机基础混凝土浇筑吧B01、B03、. F37。			

工程	2 挤密桩施工：无。 3. 基坑开挖：F03。
5、箱变基础及沉降观测点工程	箱变基础及沉降观测点施工完成 3 台。
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人： 赵焕柱 审核人： 赵文渠 时间： 2019年8月23日

工程现场照片（含文字描述）：







