

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 36 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	填报周期：2019 年 12 月 21 日—12 月 27 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.风机基础开挖完成 50 基。 2.风机基础浇灌回填完成 50 基。 3.风力发电机组设备到货：塔筒 19 套，机舱 17 套，轮毂 25 套，叶片 10 套。 4.风机箱变及沉降观测基础完成 47 个。 5.事故油池完成 47 个 6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7.风机吊装完成 6 台。 8.35KV集电线路累计开挖 59 基、砼浇筑回填 40 基。 9.升压站： （1）控制楼除内门、一层内墙涂料、外墙涂料、继保室和低压配电室没完成外其余均已完成。 （2）35KV 配电室除外墙涂料、防火门、地面及配电柜没完成外其余均已完成。 （3）高压配电装置、无功补偿安装避雷器安装完成。 （4）消防水泵房内外墙装饰、地面及防火门没完成外其余均已完成。 （5）室外电缆沟已完成。 （6）污水池及化粪池回填已完成，污水处理一体化安装除没接线外均已完成。 （7）室外给排水、消防管道已完成。 （8）升压站围墙铁艺栏杆（除通道口）及电动大门安装完成。 （9）升压站接地网安装完成。 （10）SVG、FC、主变设备等均已完成。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	无
2、升压站	1. 主变安装完成. 注油. 引下线接线完成。 2. 35KV配电室高压开关柜就位。 3. 高压低压电缆全部敷设完成。
3、综合楼/附属建筑	1. 生产控制楼继保室盘柜接线。 2. 生产控制楼木门到场。
4、场内桩基施工	无
5、风机塔筒及设备安装	F22#风机吊装完成，F36#塔筒卸货完成，650T 履带吊拆车转场。
6、箱变基础及沉降观测点施工	无

7、送出工程 (含对侧)		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况		无		
10、设备 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货日 期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
11、人员/ 机械情况		本周施工人员 35 人、铲车 2 台，发电机 2 台 650T 履带吊车 1 台、75T 履带吊 车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工	2019.5.1 5		2019.5. 15	
2、首套风机安 装	2019.6.1 5		2019.11.1 0	
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单 元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	1. 铁塔图纸交付具体时间，因年后施工需求，我公司要提前预定塔材。 2. 风机设备到货后，我方机位接货，不负责拖拽设备运输车辆。			
未解决的协调 问题解决进展	上述问题业主正在督促协调解决。			

五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	1、室内木门安装。 2、继保室电缆敷设。
3、升压站工程	35KV高压柜完成接线及附件安装，一次电缆头制作，等电位铜排制作。
4、风电场区域工程	F23#风机吊装完成，K04#塔筒吊装完成。
5、风机基础及升压站沉降观测	无
6、35KV 集电线路	无
7、其他	无

填报人：赵文渠 审核人：赵文渠 时间：2019年12月27日
工程现场照片（含文字描述）：







