

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 46 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2029 年 5 月 9 日—2020 年 5 月 15 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1.风机基础开挖完成 50 基。				
2.风机基础浇灌回填完成 50 基。				
3.风力发电机组设备到货：塔筒 29 套，机舱 23 套，轮毂 25 套，叶片 16 套，塔材 81 基。				
4.风机箱变及沉降观测基础完成 50 个。				
5.事故油池完成 50 个				
6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成				
7.风机吊装完成 14 台。				
8.塔筒内电气安装完成 11 台。				
9.35KV集电线路累计开挖 126 基、砼浇筑 117 基，基础回填 83 基，组塔完成 56 基，立塔完成 20 基。				
10.箱变安装完成 12 台。				
11..升压站：土建工程除零星工程外其余已全部完成，机电设备安装已完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、升压站		围墙外毛石护坡		
3、综合楼/附属建筑		无.		
4、场内桩基施工		无		
5、风机吊装及设备安装		1、F34#风力发电机组安装完成； 2、塔筒内电气：Z03#完成 40%，F35#完成塔筒电气完成；		
6、箱变基础及沉降观测点施工		无		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况		无		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	塔筒			累计到货 29 套

	机舱			累计到货 23 套
	轮毂			累计到货 25 套
	叶片			累计到货 16 套
	塔材			累计到货 81 基
11、人员/机械情况	本周施工人员 106 人、铲车 2 台，发电机 2 台 650T 履带吊车 1 台、75T 履带吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台/1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2019.5.15		2019.5.15	
2、首套风机安装	2019.6.15		2019.11.10	
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	①、220KV升压站护坡因地势高差原因无法砌筑，请监理、业主方给予协调解决； ②、请监理方审核确认我方提供的风机吊装资料模板是否合适？我方能否以此模板继续进行风机吊装验评资料模板。			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站工程	升压站围墙粉刷，围墙外砌护坡。			
4、风电场区域工程	1、F33#、F24#吊装完成，主吊转场完成；2、塔筒电气完成 2 台。			
5、风机基础及	无			

升压站沉降观测	无
6、35KV 集电线路	1、35kV集电线路北线开挖 6 基，支模绑扎钢筋混凝土浇筑 6 基；南线接地完成 10 基。 2、35KV集电线路组塔完成 12 基。
7、其他	无

填报人：赵文渠 审核人：赵文渠 时间：2020 年 5 月 15 日
工程现场照片（含文字描述）：







