

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 49 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2020 年 5 月 30 日—2020 年 6 月 5 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.风机基础开挖完成 50 基。 2.风机基础浇灌回填完成 50 基。 3.风力发电机组设备到货：塔筒 30 套，机舱 23 套，轮毂 25 套，叶片 20 套，塔材 81 基，电缆到货 7 盘。 4.风机箱变及沉降观测基础完成 50 个。 5.事故油池完成 50 个 6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7.风机吊装完成 18 台。 8.塔筒内电气安装完成 15 台。 9.35KV集电线路累计开挖 139 基、砼浇筑 130 基，基础回填 101 基，立塔完成 44 基。 10.箱变安装完成 12 台。 11.升压站：外墙涂料已完成，机电设备安装已完成，扩建 GIS 构架电气设备没到场，初验提出整改问题正在消缺。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、升压站	围墙外护坡砌筑全部完成；围墙粉刷完成；东围墙外花坛制作完成；升压站整体消缺完成 70%。	
3、综合楼/附属建筑	控制楼初验问题正在整改。	
4、场内桩基施工	无	
5、风机吊装	F32#、F40#风机吊装完成 2 台；F31#转场完成；F39#转场完成	
6、箱变基础及沉降观测点施工	无	
7、35KV 集电线路	1、35KV集电线路基础开挖：D1#、D2#、完成 2 基； 2、35KV集电线路基础支模：CD23#、D3、CT1-3、D5#、完成 4 基； 3、35KV集电线路基础浇筑：CT1-5#、CT1-9#、CT1-3#、D5#、CT1-10#、完 5 基； 4、35KV集电线路组塔：B4#、B2#、AB18#、AB16#、B16#完成 5 基； 5、35KV集电线路立塔：/ 6、35KV集电线路接地开挖：AB16#、AB17#、AB18#、AT2-1#、AB15#、AT1-2#、AT1-3#、AT2#、AB4#、AB7#、CT3-5#、CT1-9#、AT3-1#、AT3-2#、AT3-3#、B1#、B2#、AB18#完成 18 基； 7、35KV集电线路接地焊接完成：B1#、B2#、AB18#、AB2#、AB3#、BT1-2#、AT2#、AT1-2#、AT1-3#、AT2#、AT2-1#、AB15#、AB16#、AB17#、AB18#、	

		完成 15 基。		
8、送出工程 （含对侧）		无		
9、现场调试		无		
10、出图情况		无		
11、设备 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货日 期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	塔筒			累计到货 30 套
	机舱			累计到货 23 套
	轮毂			累计到货 25 套
	叶片			累计到货 20 套
	塔材			累计到货 81 基
	电缆			累计到货 7 盘
12、人员/ 机械情况	本周施工人员 116 人、铲车 2 台，发电机 2 台，650T 履带吊车 1 台、75T 履带 吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台、1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工	2019.5.1 5		2019.5. 15	
2、首套风机安 装	2019..6.1 5		2019.11.1 0	风机平台及道路不具备吊装条件
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单 元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	无			
未解决的协调	无			

问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	控制楼初验所提整改问题消缺完成。
3、升压站工程	升压站初验所提整改问题消缺完成。
4、风电场区域工程	F31#、F39#整机吊装完成，650T转场至B04#吊装至机舱完成；GTK转场至F37#机位吊装至机舱；2、塔筒电气：F32#、F24#电气敷设完成。
5、风机基础及升压站沉降观测	无
6、35KV 集电线路	北线基础开挖、支模绑扎钢筋、混凝土浇筑共完成 6 基；南线接地开挖焊接回填完成 12 基；组塔完成 8 基。
7、其他	无

填报人：赵文渠 审核人：赵文渠 时间：2020年6月5日
工程现场照片（含文字描述）：







