

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 50 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2020 年 6 月 6 日—2020 年 6 月 12 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.风机基础开挖完成 50 基。 2.风机基础浇灌回填完成 50 基。 3.风力发电机组设备到货：塔筒 30 套，机舱 26 套，轮毂 28 套，叶片 23 套，塔材 81 基，电缆到货 7 盘。 4.风机箱变及沉降观测基础完成 50 个。 5.事故油池完成 50 个 6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7.风机吊装完成 20 台。 8.塔筒内电气安装完成 16 台。 9.35KV集电线路累计开挖 139 基、砼浇筑 135 基，基础回填 101 基，立塔完成 65 基。 10.箱变安装完成 12 台。 11.升压站：外墙涂料已完成，机电设备安装已完成，扩建 GIS 构架电气设备没到场，初验提出整改问题正在消缺。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、升压站	升压站整体消缺完成 90%。	
3、综合楼/附属建筑	问题消缺	
4、场内桩基施工	无	
5、风机吊装	1、F39#、F31#整机吊装完成 2 台；F39#转场到B04#完成 60%；F31#拆车完成 20%。 2、塔筒内电气：F32#电气敷设完成 1 台。	
6、箱变基础及沉降观测点施工	无	
7、35KV 集电线路	①、35KV集电线路基础开挖：完成 0 基； ②、35KV集电线路基础支模：CT1-4#、CD25#、D1#、D4#完成 4 基； ③、35KV集电线路基础浇筑：D3#、CD23#、CT1-4#、D1#、CT2#完 5 基； ④、35KV集电线路组塔：AB17#、B6#、AT3-3#、A9#、AT1-1#，AT3-2#完成 6 基； ⑤、35KV集电线路立塔:AB16#、AB17#、B5#、AB21#、AB4#、AB6#、AB7#、AB9#、AT2-6#、AT2-9#、AT3-5#、B11#、B18#、B10#、B6#、AB3#、B16#、AB18#、AT2-5#、AT3-4#、B4#完成 21 基。 ⑥、35KV集电线路接地开挖：AT3-7#、AT2-8#、AT2-14#、B18#、B10#、C	

		D16#、A1#、CD15#、CD14#完成 9 基； ⑦、35KV集电线路接地焊接完成：AT3-1#、AT3-2#、AT3-3#、AT2-7#、AT2-8#、B18#、B11#、B10#、B5#、B3、B4、B14、B15 完成 13 基；		
8、送出工程 （含对侧）		无		
9、现场调试		无		
10、出图情况		无		
11、设备 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货日 期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	塔筒			累计到货 30 套
	机舱			累计到货 26 套
	轮毂			累计到货 28 套
	叶片			累计到货 23 套
	塔材			累计到货 81 基
	电缆			累计到货 7 盘
12、人员/ 机械情况	本周施工人员 106 人、铲车 2 台，发电机 2 台，650T 履带吊车 1 台、75T 履带 吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台、1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工	2019.5.1 5		2019.5. 15	
2、首套风机安 装	2019..6.1 5		2019.11.1 0	风机平台及道路不具备吊装条件
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单 元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				

提出需要协调的问题	无
未解决的协调问题解决进展	无
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	无
3、升压站工程	升压站初验所提整改问题消缺完成。
4、风电场区域工程	1、F37#、B04#整机吊装完成，650T转场至K07#吊装至机舱完成；GTK转场至F25#机位吊装至机舱； 2、塔筒电气：F40#、F24#电气敷设完成。
5、风机基础及升压站沉降观测	无
6、35KV 集电线路	35KV集电线路铁塔安装：组塔完成 8 基。
7、其他	无

填报人：赵文渠 审核人：赵文渠 时间：2020年6月12日
工程现场照片（含文字描述）：







