

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 51 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	填报周期：2020 年 6 月 13 日—2020 年 6 月 19 日
一、项目总体建设进度汇总： 1.风机基础开挖完成 50 基。 2.风机基础浇灌回填完成 50 基。 3.风力发电机组设备到货：塔筒 30 套，机舱 28 套，轮毂 29 套，叶片 25 套，塔材 81 基，电缆到货 7 盘，导线 JL/GIA-240/30 到货 32.115 吨。 4.风机箱变及沉降观测基础完成 50 个。 5.事故油池完成 50 个 6.通往已建各风场机位及升压站道路已完成 7.风机吊装完成 21 台。 8.塔筒内电气安装完成 19 台。 9.35KV集电线路塔基累计开挖 145 基、砼浇筑 139 基，基础回填 105 基，立塔完成 70 基。 10.箱变安装完成 12 台。 11.升压站：初验整改问题 59 项，其中 7 项需继续整改，扩建工程 GIS 构架没施工。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	无
2、升压站	升压站整体消缺剩余 7 项消缺不完整。
3、综合楼/附属建筑	问题消缺完成
4、场内桩基施工	无
5、风机吊装	1、风机吊装： （1）650T作业面：B04#整机吊装完成 1 台；B04#转场至K07 完成 80%； （2）GTK-1100 作业面：F31#拆车完成，F37#组车完成 60%； 2、塔筒内电气：F31#、F24#、F40#电气敷设完成 3 台。
6、箱变基础及沉降观测点施工	无
7、35KV 集电线路	1、35KV集电线路基础开挖：CD2#、CD3#、CD4#、DT1-15#、DT1-16#、CD1#完成 6 基。 2、35KV集电线路基础支模：CD17#、CD2#、CD3#、DT1-16#完成 4 基。 3、35KV集电线路基础浇筑：D4#、CD2#、CD3#、CD17#完 4 基。 4、35KV集电线路组塔：AT2-11#、AT2-12#、AT2-7#、B1#、AB20#完成 5 基。 5、35KV集电线路立塔:AT3-3#、AT1-1#、AT2-2#、AT2-11#、AT3-2#、完成 5 基。 6、35KV集电线路接地开挖：CD13#、AB19#、A3#、A9#、完成 4 基。 7、35KV集电线路接地焊接完成：AB21#、A1#、AB19#、A3#、A9#、AT2-2#、

		AT2-3#, AB20#, AT1-1#完成 9 基。		
8、送出工程 （含对侧）		无		
9、现场调试		无		
10、出图情况		无		
11、设备 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货日 期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	塔筒			累计到货 30 套
	机舱			累计到货 28 套
	轮毂			累计到货 29 套
	叶片			累计到货 25 套
	塔材			累计到货 81 基
	电缆			累计到货 7 盘
	导线 JL/GIA-240/30			32.115 吨
12、人员/ 机械情况	本周施工人员 106 人、铲车 2 台，发电机 2 台，650T 履带吊车 1 台、75T 履带 吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台、1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工	2019.5.1 5		2019.5. 15	
2、首套风机安 装	2019..6.1 5		2019.11.1 0	风机平台及道路不具备吊装条件
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单 元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	1.CD30 坐标设计院何时提供； 2.坝子山征地问题； 3、轮毂变桨柜模块问题（导致B04#机位窝工 1 天） 4、技术交底记录业主、监理未签字			

未解决的协调问题解决进展	提出问题已全部解决
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	无
3、升压站工程	升压站初验所提整改剩余问题消缺完成。
4、风电场区域工程	1、K07#、F37#整机吊装完成，650T转场至K06#吊装至机舱完成；GTK转场至F25#机位吊装至机舱。 2、塔筒电气：F39#、电气敷设完成；低压侧电缆敷设完成 12 台。
5、风机基础及升压站沉降观测	检测单位进场检测
6、35KV 集电线路	35KV集电线路铁塔安装：组塔完成 8 基。
7、其他	无

填报人：赵文渠 审核人：赵文渠 时间：2020年6月19日
 工程现场照片（含文字描述）：







