

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020年67期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目		填报周期：2020 年 10 月 03 日—2020 年 10 月 09 日
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>(1) . 风机吊装累计完成：50 台。</p> <p>(2) . 塔筒内电气累计完成：38 台。</p> <p>(3) . 35KV集电线路基础累计开挖 162 基，累计浇筑 162 基。</p> <p>(4) . 35KV集电线路基础回填累计完成 162 基。</p> <p>(5) . 35KV集电线路铁塔组塔累计完成 162 基。</p> <p>(6) . 35KV集电线路铁塔立塔累计完成 162 基。</p> <p>(7) . 35KV集电线路接地累计完成 162 基。</p> <p>(8) . 35KV集电线路保护帽累计完成 92 基。</p> <p>(9) . 箱变安装累计完成：42 台。</p> <p>(10). 导线展放累计完成：37.70km。</p> <p>(11). 风机验收累计完成：19 台。</p> <p>(12) 风机设备到货：塔筒 50 套，机舱 50 套，轮毂 50 套，叶片 50 套，塔材 162 基。</p>		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	无	
2、升压站	无	
3、综合楼/附属建筑	无	
4、场内桩基施工	无	
5、风机吊装及电气安装	<p>1) 650T作业面：650T作业面：F08#，F07#机位吊装完成；</p> <p>2) GTK作业面：GTK作业面：F17#，F15#机位吊装完成；</p> <p>3) 风机预验收：</p>	
6、箱变基础、箱变安装及沉降观测点施工	无	
7、35KV 集电线路	<p>1. 35KV集电线路北线：1.1、组塔：CT1-1#、CT1-2#、CT1-3#、CT1-4#、CT1-5#、CT1-7#、D1#、D10#、CD2#、CD23#、CD30#、CT1-9#、CT1-12#、CT1-6#、CD33#、CT1-13#、CT1-14#、CD26#、CT1-8#、CD27#、CT1-10#、D11#共计完成 22 基；</p> <p>1.2、立塔：CD24#、CD25#、CD31#、CD32#、CT1-9#、CT1-3#、CT1-4#、CT1-5#、CT1-6#、CT1-7#、CT1-11#、CT2#、CT1-12#、CD33#、CD26#、CD30#、CT1-14#、CT1-8#、CT1-10#、CD27#、D1#、D11#完成 22 基；</p> <p>1.3、电缆沟回填：/；</p> <p>1.4、附件安装：/；</p> <p>1.5、导线、地线敷设：CD13#-CD22#、D2#-D11#、DT1-8#-DT3-3#，共计 24 基；</p>	

	1.6、保护帽：/； 1.7、紧线；D2-D11#共计 10 基； 1.8、光纤展放：DT1-8#-DT1-12#，CD1#-CD13#。DT1-8#-DT3-3#共计 22 基完成； 2. 35KV集电线路南线： 2.1、电缆支架：F36#. F20#共计 2 台； 2.2、绝缘子. 避雷器. 熔断器：F36#. F20#共计 2 台； 2.3、引下线安装：B01#. F23#. F40#. B08#. F31#. F32#. F33#. F39#. F27#. Z03#共计 10 台； 2.4、电缆上架. F36#. F27#. F28#. Z03#. F25#. K04#. F24#. F23#. F22#. F21#. B01#. B03. F19#共计 13 台。			
8、送出工程 (含对侧)	无			
9、现场调试	无			
10、出图情况	无			
11、设备 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货日 期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	塔筒			累计到货 50 套
	机舱			累计到货 50 套
	轮毂			累计到货 50 套
	叶片			累计到货 50 套
	塔材			累计到货 162 基
	电缆			累计到货 20 盘
	导线 JL/GIA-240/30			32.115 吨
12、人员/ 机械情况	本周施工人员 148 人、铲车 2 台，发电机 2 台，650T 履带吊车 1 台、75T 履带吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台、1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工	2019.5.1 5		2019.5. 15	
2、首套风机安 装	2019..6.1 5		2019.11.1 0	风机平台及道路不具备吊装条件
3、线路倒送电	无			

4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	CD27#火神山阻工，拦路。			
未解决的协调问题解决进展	已协调解决			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站工程	无			
4、风电场区域工程	低压侧回填：18台完成，整机消缺验收完成6台，塔筒电气完成6台，箱变安装完成8台；			
5、风机基础及升压站沉降观测	无			
6、35KV集电线路	1、35kV集电线路北线：导线展放完成，光缆展放完成； 2、南线：消缺完成。			
7、其他	无			

填报人：侯英杰 审核人：赵文渠 时间：2020年10月9日
 工程现场照片（含文字描述）：



