

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年第 4 期

2019年第4期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦项目		填报周期：2019 年 5 月 11 日—5 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
①、F19 机位地基处理打桩工作完成。升压站生产控制楼基础打桩完成 85%。				
②、F21 和 F31 机位风机基础混凝土浇筑完成。				
③、F22 机位地基处理打桩完成 90%，F23 及 K04 和 F20 机位地基处理打桩完成 25%。				
④、F07 机位风机基础锚栓安装完成。				
⑤、3#路铺填砂石料完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	3#路铺填砂石料完成。			
2、开关站/ 升压站	升压站控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 60%。			
3、综合楼/ 附属建筑				
4、场内桩基 施工	F21 风机基础浇筑已完成，F19 机位地基处理桩基打桩完成做承载力试验，控制楼地基处理 3:7 灰土打桩完成 60%，F31 风机基础浇筑完成。			
风机及设备 安装	无			
6、箱变及集 电线路	无			
7、送出工程 (含对侧)	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况				
	系统名称	计划到 货日期	实际到货 日期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	车库及材料库 施工图		2019 年 3 月 30	
	升压站场平及 护坡图（第二 次修改）		2019 年 3 月 30	

	箱变基础施工图		2019年3月30	
	综合楼照明图		2019年3月30	
	生产控制楼给排水管道布置图		2019年3月30	
	综合楼采暖通风及空调		2019年3月30	
	消防泵房采暖通风		2019年3月30	
	风机平台土方计算图		2019年3月30	
	风电场道路总平面图		2019年3月30	
	道路平面及纵断面图		2019年3月30	
10、设备到货情况	风机基础设备锚杆		2019.5.1	本周到货 672 件。
	风机基础锚板		2019.5.1	0 套
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
11、人员/机械情况	本周施工人员到场 116 人（其中管理人员 8 人），挖掘机 8 部，铲车 6 部，压路机一部，引孔机 2 台，打桩机四台，洒水车 3 部，发电机 5 台,商混车 16 部，泵送商混车 2 部			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无			
2、首套风机安	无			

项				
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况 1、升压站土建施工结构图纸抓紧提供。 2、未开始平整场地的机位平台请尽快抓紧征地。				
提出需要协调的问题	业主尽快提供控制楼结构图			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	升压站控制楼基础 3:7 灰土桩 60%			
4、风机发电区域工程	①、F19 机位地基处理打桩工作完成做承载力试验, F22 机位地基处理打桩工作完成 70%, F21 风机基础浇筑完成。 ②、F24 机位基浇筑垫层完成, F08 机位基坑开挖完成, F08 机位、F09 机位、F25 机位、F34 机位平台平整完成。			
5.箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人: 程强强 审核人: 赵文渠 时间: 2019年5月17日

工程现场照片(含文字描述):



