

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年第 2 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦项目		填报周期：2019 年 4 月 26 日—5 月 3 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、升压站控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 20%。				
2、F 风机基础 2:8 灰土桩已完成 30%。				
3、F19/F20/F21/F22/F23 风机基础及平台已完成。				
4、，F24 机位、K04 机位平台平整完成，F07 机位平台正在平整。				
5、7#道路主路修路完成，5#道路主路修路完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	1#道路正在施工，7#5#3#道路已完成施工。			
2、开关站/ 升压站	升压站控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 20%。			
3、综合楼/ 附属建筑	控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 20%。			
4、场内桩基 施工	升压站控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 20%，F 风机基础 2:8 灰土桩已完成 30%。			
风机及设备 安装	无			
6、箱变及集 电线路	无			
7、送出工程 （含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况				
	系统名称	计划到 货日期	实际到货 日期	本周到货情况，累计到货（），已 到货数量（）%延误原因及催货措 施
	车库及材料库 施工图		2019 年 3 月 30	
	升压站场平及 护坡图【第二 次修改】		2019 年 3 月 30	
	箱变基础施工图		2019 年 3	

			月 30	
	综合楼照明图		2019 年 3 月 30	
	生产控制楼给排水管道布置图		2019 年 3 月 30	
	综合楼采暖通风及空调		2019 年 3 月 30	
	消防泵房采暖通风		2019 年 3 月 30	
	风机平台土方计算图		2019 年 3 月 30	
	风电场道路总平面图		2019 年 3 月 30	
	道路平面及纵断面图		2019 年 3 月 30	
10、设备到货情况	风机基础设备锚杆		2019.5.3	累计到货 88 件，
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
11、人员/机械情况	本周施工人员到场 35 人（其中管理人员 6 人），挖掘机两部，铲车三部，压路机一部，引孔机两台，打桩机两台，洒水车一部，发电机两台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	无			
2、首套风机安装	无			

3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	指挥部抓紧进度施工，各参建尽快进驻方便项目管理。			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	3#5#7#道路完成施工。			
2、综合楼工程	控制楼基础灰土桩施工			
3、升压站及开关站工程	升压站控制楼基础 3:7 灰土桩已完成 20%			
4、风机发电区域工程	无			
5.箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：程强强 审核人：赵文渠 时间：2019年5月3日

工程现场照片（含文字描述）：





