

监 理 周 报

项目名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

项目地：江苏省苏州市太仓港经济技术开发区

时间：2018/12/13

施 工 概 况	施工单位（中国电建集团上海能源装备有限公司） 1、箱逆变、环网柜、预制仓吊装就位。 2、联合车间支架还差 0.6MW 未安装。 3、组件已安装 0.8MW，吊装 1MW。 4、桥架已安装完成 2MW。
材 料 进 场 情 况	高压电缆，箱逆变到场
材 料 进 场 检 验	施工材料经目测外观，检查合格证，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。
隐 蔽 验 收 情 况	箱逆变基础接地验收
发 文 情 况	联系单 4 份
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下周工作要点	施工单位（中国电建集团上海能源装备有限公司） 1、 组件安装 1MW，吊装 1MW，，工艺、模块车间桥架打通。 2、 4 平方电缆完成 1MW，汇流箱开始安装。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，特种作业须持证上岗，每周二组织安全检查，要求总包方编制冬季专项施工方案。 2、要求工人在搬运组件时不要用头顶或是背着。 3、检查安装的组件、桥架螺丝是否拧紧。
备注	

编制人：南玉荣

编制时间：2018年12月13日



由 扫描全能王 扫描创建