

## 监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2018/12/14

本周施工概况	<p>施工单位（信邦建设集团有限公司）：</p> <p>1、光伏支架基础浇筑 3400 个；11#、12#、8#屋面基础已排布完成； 2、11#屋面光伏组件安装 100%，其他屋面暂未安装； 3、电缆敷设：20%，地面管网开挖敷设 50% 4、5 台箱逆变、1 台 SVG、1 台汇集站已吊装完成，二次尚未入场； 5、4#、8#、12#屋面电缆垂直桥架已完成；</p>
材料进场情况	汇流箱已全部到场，光伏支架到场 50%，接入柜到场 1 台，电缆桥架到场 70%，电缆到场 50%，光伏组件到场三车，箱逆变已全部到场，SVG、汇集站已到场；
材料进场检验	光伏支架、电缆桥架、接入柜、光伏支架、汇流箱合格证、出厂检测报告均有。光伏组件缺失相关证件；
隐蔽验收情况	个别电缆沟因厂区地下管网原因，深度未能达到图纸设计要求，已向总包方下发通知单，要求整改或出具设计变更单。
发文情况	本周下发会议纪要 1 次，监理周报 1 次，监理通知单 2 次，监理联系单 4 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、8#、12#屋面光伏组件安装完成 100%；  
2、8#、11#、12#屋面 1\*4 电缆放线完成 100%，电缆桥架安装 100%；  
3、8#、11#、12#屋面汇流箱安装完成，接线完成；  
4、箱逆变电缆头制作完成 100%；  
监理单位（正衡）：李东洲  
按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、要求总承包单位抓紧制作高压电缆头，制作完毕后尽快进行耐压实验；
- 2、各施工单位抓住近几天晴天的有利时机，加人工，上设备，在质量得到保证的情况下克服一切可控因素，把进度赶上来；
- 3、我监理方在现场发现的光伏支架安装问题（螺丝未紧、弹垫缺失），必须在整改后方可安装光伏组件；
- 4、混凝土试块尽快送检，并将相应的检测报告交于我方；
- 5、12/30 要求并网，时间紧，任务重，在保证施工质量与施工安全的前提下，加快施工进度；施工人员现场必须佩戴安全帽，现场禁止抽烟，工人住宿区域与防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育；
- 6、关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；做好用电设备接口、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放到地面，做好接地安全；
- 7、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；

天气情况

08	09	10	11	12	13	14
雨	雪	雨	雨	阴	阴	阴

编制人：李东洲 审核人：苗守明 编制时间：2018年12月14日

