

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2018/12/28

本周施工概况	施工单位·(信邦建设集团有限公司): 1、光伏支架基础浇筑累计 8500 个; 2、8#、11#屋面光伏组件安装 100%，汇流箱、电缆桥架安装完成，直流电缆敷设完成；现已送电成功，12#屋面光伏组件安装完成 90%；10#屋面光伏组件安装 80%； 3、电缆敷设：50%，地面管网开挖敷设 50%； 4、电缆井盖板已全部完成；设备基础安全护栏已安装完成； 5、本工程已成功并网发电；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发会议纪要 1 次，监理周报 1 次，监理通知单 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、10#、12#屋面光伏组件安装完成 100%；直流电缆接线完毕，汇流箱安装完毕；

2、1#、7#屋面光伏支架安装完成 100%；光伏组件安装完成 100%；

监理单位（正衡）：李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、12#屋面组件验收时发现个别光伏组件中压压块未和檩条相扣，造成光伏组件安装不够牢固，现要求总包方尽快整改；

2、要求总包方尽快将施工报审资料提供给我监理方；

3、试块送检尽快进行，并将相应的检测报告交于我方；

4、施工人员现场必须佩戴安全帽，现场禁止抽烟，工人住宿区域与防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育；

5、关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；做好用电设备接口、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放到地面，做好接地安全；

6、近期雨水天气较多，做好现场临时用电安全，保证施工人员人身安全；

天气情况

22	23	24	25	26	27	28
雨	雨	晴	雨	雨	雨	多云

编制人：李东洲，审核人：苗守明

编制时间：2018年12月28日

