

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/01/04

本周 施 工 概 况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、光伏支架基础浇筑累计 11500 个； 2、8#、11#、12#屋面光伏组件安装 100%，汇流箱、电缆桥架安装完成，直流电缆敷设完成；现已送电成功，7#、10#屋面光伏支架已安装完成 100%，光伏组件安装 80%； 3、1#屋面支架基础排布 30%，科技楼、9#屋面支架基础尚未拆模； 4、设备基础周围路面已硬化完毕；
材料 进 场 情 况	光伏组件到场 1331 块；
材 料 进 场 检 验	经目测，外观良好；
隐 蔽 验 收 情 况	汇流箱防火封堵尚未进行；
发 文 情 况	本周下发监理周报 1 次，监理联系单 1 次；
安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、7#、10#屋面光伏组件安装完成，直流电缆放线完成，汇流箱安装完成，达到并网发电条件；

2、1#屋面光伏支架安装完成 100%；

监理单位（正衡）：李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、个别电缆桥架连接件未粉刷防锈漆；

2、光伏支架底座有未紧固现象；

3、电缆桥架内直流电缆放线过于散乱；

4、支架基础有漏筋、蜂窝面、麻面等现象；

5、我监理方在现场发现的质量及安全问题，总包方应尽快整改并通知我监理方进行复验；

6、尽快进行拉拔试验及试块送检，并将相应的检测报告交于我方；

7、施工人员现场必须佩戴安全帽，现场禁止抽烟，工人住宿区域与防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育；

8、近期雨雪天气较多，做好现场临时用电安全，上下楼注意防滑，保证施工人员人身安全；

天气情况

29	30	31	01	02	03	04
阴	雪	雪	阴	雨	阴	雨

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019年 01月 04日

