

. 监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/01/11

本周 施工 概 况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、光伏支架基础浇筑累计 11500 个； 2、8#、11#、12#屋面目前已并网，7#、10#屋面组件、汇流箱已安装完成，直流电缆接线中； 3、1#屋面支架基础排布 50%，光伏支架安装 30%；9#、科技楼屋面基础已拆模； 4、1#屋面支架基础需要浇筑 1500 块，支模已完成；
材料 进场 情况	无
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	汇流箱防火封堵尚未进行；
发 文 情 况	本周下发监理周报 1 次，监理通知单 1 次；会议纪要 1 次；
安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

- 1、7#、10#屋面直流电缆放线完成，MC4 插头制作完成，并网发电；
- 2、1#屋面支架基础排布 100%，光伏支架安装 100%；
- 3、1#屋面剩余 1500 块支架基础浇筑完成；

监理单位（正衡）： 李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、上一批浇筑的支架基础表面蜂窝面、麻面、漏筋现象较多，要求总包方浇筑基础时振捣时间加长，并且尽快整改有缺陷的支架基础；
- 2、7#屋面光伏组件验收时发现有压块螺丝未紧固现象，现要求总包方进行整改；
- 3、钢筋笼捆扎时有未绑紧、较松现象，要求在基础浇筑前整改完成；并要求总包方严格按照施工规范进行作业；
- 4、尽快进行试块送检，并将相应的检测报告交于我方；
- 5、总包方做好进场材料核对，并做好进场材料报审资料；
- 6、现场有未佩戴安全帽及抽烟现象，我方已多次口头要求，要求凡进入施工现场人员必须佩戴好安全帽，禁止抽烟，并且从即日起，我监理方将对所有施工现场进行严查安全帽及劳动用品的佩戴；
- 7、近期雨雪天气较多，做好现场临时用电安全，上下楼注意防滑，保证施工人员人身安全；

天气情况

05	06	07	08	09	10	11
雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019 年 01 月 11 日