

## 监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/03/15

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）：  1、1#屋面光伏基础散布完成 95%，光伏支架安装完成 85%，光伏组件安装 80%； 2、6#屋面至 5#箱变垂直电缆桥架制作完成； 3、5#屋面加固隅撑安装完成 50%；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	<p>1、1#屋面光伏支架基础散布完成 100%，光伏支架安装完成 100%，光伏组件安装完成 100%；      2、5#屋面加固安装隅撑、C 型钢完成 70%；      3、5#屋面除锈完成，光伏支架夹具到场；      监理单位（正衡）：李东洲      按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收</p> <p>1、1#屋面安装完成的光伏支架及光伏组件，有螺丝未紧、弹垫平垫缺失，中压边压未紧固等现象，要求总包方尽快整改      2、混凝土基础破损、漏筋、蜂窝面、麻面现象较多，要求总包方进行整改      3、要求总包方倒排施工进度计划，严格把控时间节点，保质保量按时完成工程；      4、施工现场有施工人员未佩戴安全帽、抽烟等现象，要求总包方进行安全教育并杜绝此现象再次发生      5、光伏组件搬运时有不规范现象发生，易造成光伏组件隐裂等问题，要求总包方严格按照施工规范进行施工；</p>														
天气情况	<table border="1"> <tr> <th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th></tr> <tr> <td>多云</td><td>雨</td><td>阴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>阴</td></tr> </table> 	09	10	11	12	13	14	15	多云	雨	阴	晴	晴	雨	阴
09	10	11	12	13	14	15									
多云	雨	阴	晴	晴	雨	阴									

编制人：李东洲 审核人：苗守明 编制时间：2019年03月15日