

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/03/22

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、1#屋面光伏基础散布完成 100%，光伏支架安装完成 100%，光伏组件安装 95%； 2、1#屋面汇流箱安装完成 12 台，电缆桥架安装完成 100%； 3、1#屋面组串间汇线完成 8 台汇流箱，直流电缆放线完成； 4、5#屋面除锈完成 20%，加固完成 90%，4#屋面加固完成 50%；
材料进场情况	光伏导轨、夹具进场一车
材料进场检验	进场材料合格证、出厂检测报告等相关资料齐全
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	1、1#屋面光伏组件安装 100%，组串间接线完成 100%；汇流箱接线完成 100%，达到发电状态； 2、5#屋面加固安装隅撑、C 型钢完成 100%，4#屋面加固完成 70%； 3、5#屋面除锈完成，安装光伏导轨 20%； 监理单位（正衡）：李东洲 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、1#屋面验收已安装的光伏支架及光伏组件时，发现有螺丝未紧、中压压块未扣到檩条内，导致光伏组件安装不够牢固，要求总包方立即整改； 2、混凝土基础破损现象已有部分整改，但剩余屋面仍有此种现象，要求总包方抓紧时间进行整改； 3、我监理方下的通知单要求总包方按照要求进行整改并回复； 4、总包方每日对除锈的人数进行审核，并拍照留证，我监理方每日到现场进行核对； 5、天气渐热，现象应备好足够的饮水及应急药品；并避开高温时段进行施工，做好施工安全防范工作；														
天气情况	<table><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>晴</td></tr></table>	16	17	18	19	20	21	22	晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴
16	17	18	19	20	21	22									
晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴									

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019 年 03 月 22 日

