

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/03/29

本周 施工 概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、1#屋面光伏组件已全部安装完毕，组串间汇线完成 100%，直流电缆放线 90%； 2、9#屋面光伏组件安装 100%，组串间汇线完成 50%； 3、科技楼屋面光伏组件安装 100%，电缆桥架安装 50%； 3、2#、5#箱变电缆井已砌筑完成 4、5#屋面除锈完成 50%，加固完成 95%，4#屋面加固完成 70%；
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	无
发文 情况	本周下发监理周报 1 次；监理通知单 1 次；安全会议纪要 1 次；
安全 情况	做好现场人员的安全工作，做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、1#屋面直流电缆放线完成 100%，MC4 插头制作完成 100%，汇流箱接线完毕，达到并网发电状态；

2、5#屋面加固安装隅撑、C 型钢、系杆完成 100%，4#屋面加固完成 90%；

3、5#屋面除锈完成 100%，光伏支架导轨安装 20%；

监理单位（正衡）：李东洲

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、1#屋面进行组串间接线检测，存在接线错误情况，已现场整改完毕；

2、总包方应立即进行试块送检及拉拔试验，并将相应的检测报告交于我监理方；

3、我监理方下的通知单要求总包方按照要求进行整改并回复；

4、总包方每日对除锈的人数进行审核，并拍照留证，我监理方每日到现场进行核对；

5、要求施工现场紧抓安全问题，排除安全隐患，杜绝施工安全事故的发生；

天气情况

23	24	25	26	27	28	29
晴	晴	雨	晴	雨	雨	多云

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019年03月29日

