

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/04/12

本周 施 工 概 况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、7#、9#、10#科技楼屋面光伏组件间接地线目前已安装完成，1#屋面光伏组件接地线安装 50%； 2、5#屋面除锈刷漆完成 95%，光伏夹具安装 100%，导轨安装 50%，光伏组件安装 15%； 3、3#屋面爬梯制作完成，汇流箱及桥架支架混凝土浇筑完成； 4、箱变内部爬梯焊接完成 100%；
材料 进 场 情 况	接地扁铁进场 9600 米
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	无
发 文 情 况	本周下发监理周报 1 次。
安 全 情 况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、5#屋面除锈刷漆完成 100%，导轨安装完成 100%，光伏组件安装完成 40%，1*4 电缆组串间汇线完成 40%；

监理单位（正衡）：苗守明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、我监理方在现场提出的问题要求总包方尽快整改，并报予我监理方进行复验；

2、5#屋面光伏夹具实际规格与设计不符，已要求支架厂家联系设计院进行更正；

3、要求现已并网的区域尽快悬挂防触电警示牌或者安全标语；

4、已安装好并运行的汇流箱尽快做好防火封堵工作及线路走向牌、标示挂牌等工作，做好汇流箱基础浇筑的工作；

5、光伏组件安装时，边压中压必须紧固到位，严禁出现踩踏光伏组件等现象；

天气情况

06	07	08	09	10	11	12
晴	晴	晴	雨	多云	雨	晴

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019年 04月 12日

