

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/04/26

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、5#屋面光伏组件安装完成 100%，汇流箱安装完成 90%，电缆桥架安装完成 100%，汇流箱至箱变直流电缆放线完成 80%； 2、3#屋面基础混凝土浇筑完成 100%，调运 200 块；已试装 2 块基础，等结构胶凝固以后，做拉拔试验； 3、1#、9#屋面接地扁铁焊接完成，其余屋面正在施工中；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；监理会议纪要 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、5#屋面汇流箱安装完成 100%，直流电缆放线完成 100%，组串间接线完成 100%，达到并网发电状态；

监理单位（正衡）：苗守明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、施工现场存在施工人员未佩戴安全帽现象，我方已多次要求整改，但目前仍有此种现象发生，要求总包方立即整改；
- 2、要求施工方尽快将需要报审的过程资料提交给我监理方进行审核；
- 3、3#屋面混凝土基础浇筑目前浇筑时已开始振捣，但存在振捣不及时现象，要求施工方严格按照施工规范进行施工；
- 4、彩钢瓦屋面安装光伏组件时，严禁出现踩踏光伏组件等现象；
- 5、要求施工单位严格按照图纸设计要求进行施工，在保证质量与安全的前提下，加快施工进度；
- 6、要求现已并网的区域尽快悬挂防触电警示牌或者安全标语；
- 7、已安装好并运行的汇流箱尽快做好防火封堵工作及线路走向牌、标示挂牌等工作，做好汇流箱基础浇筑的工作；

天气情况

20	21	22	23	24	25	26
雨	雨	阴	多云	阴	阴	雨

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019年 04月 26日

