

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/05/03

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、5#屋面目前已并网发电；电缆桥架盖板安装 40%，接地线安装 40%， 接地扁铁焊接 50%； 2、1#屋面电缆桥架盖板安装 40%；桥架接地线安装 40% 3、3#屋面光伏支架基础安装 130 块； 4、4#屋面安装光伏组件 200 块；
材料进场情况	水管、保温棉、结构胶、密封胶已全部入场
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、5#屋面剩余的2根直流电缆到场并敷设,接地扁铁焊接完成100%,
电缆桥架盖板安装100%;

2、3#屋面安装光伏支架基础50%;

3、4#屋面光伏组件安装完成100%,组串间接线完成100%,达到并网发电状态;

监理单位(正衡): 苗守明

按时进行现场巡查,严格对照规范要求进行检查验收

1、3#屋面安装光伏支架基础时,未切割屋面防水层,与图纸设计不符,
要求施工方立即整改,并且严格按照图纸设计进行施工;

2、4#5#屋面检修通道出现螺丝未紧、脱落等现象,要求施工方立即整改;

3、现场做好临时用电安全,施工现场禁止出现裸露线头,做好安全防护,保障施工人员的自身安全;;

4、目前天气逐渐升温,施工人员的防暑工作一定要做到位,避开高温时段施工,现场必备急救药箱,降暑药品,足够的饮用水源,进场施工人员必须佩戴好安全防护用品;

天气情况

27	28	29	30	01	02	03
雨	雨	雨	雨	多云	晴	晴

编制人: 李东洲 审核人: 苗守明

编制时间: 2019年05月03日

