

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/05/17

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、3#屋面光伏组件吊装 50%，光伏基础安装 90%，防水卷材安装 45%，光伏支架安装 30%； 2、4#屋面直流电缆敷设完成，通讯电缆敷设完成，汇流箱接线完成，5#屋面接地扁铁焊接完成； 3、8#10#11#屋面汇流箱雨棚安装完成； 4、3#楼至科技楼之间电缆井砌筑完成； 5、预制舱及 SVG 箱变安全护栏安装完成；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点

1、3#屋面光伏基础安装完按成 100%，光伏支架安装完成 50%，防水制作 70%，光伏组件安装 30%；

监理单位（正衡）：苗守明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、3#屋面目前正在试装光伏组件，发现有边压中压缝隙过大等问题，已要求施工方进行整改；

2、现场有与图纸出现冲突的情况发生时，一定要通知业主方及监理方到现场，不可以私自更改设计；

3、现场做好临时用电安全，施工现场禁止出现裸露线头，做好安全防护，保障施工人员的自身安全；

4、近期阴雨天气较多，上楼梯爬梯湿滑，各单位注意上下楼时注意自身安全；

天气情况

11	12	13	14	15	16	17
晴	晴	雨	雨	雨	阴	雨