

监 理 周 报

项目名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

项目地：浙江省宁波市慈溪市先锋厂房屋顶

时间：2019/05/31

本周施工概况	施工单位（信邦建设集团有限公司）： 1、3#屋面光伏组件安装完成 100%，电缆桥架安装完成 100%，直流电缆敷设 100%，汇流箱接线 100%； 2、6#屋面损坏电缆目前已更换完成，高压电缆转接头制作完成； 3、清洗系统已全部完成；
材料进场情况	无
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	本周下发监理周报 1 次；
安全情况	做好现场人员的安全工作、做好防火防盗工作；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。

下周工作要点	1、3#屋面达到并网发电； 监理单位（正衡）：苗守明 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、目前工程已进入尾期，要求各施工单位尽快将需要报审的资料交予我监理方进行审核； 2、要求各施工单位对本施工工序进行自检，自检合格后报予我方进行验收； 3、应厂区要求，各施工单位将各自产生的施工垃圾进行清理；														
天气情况	<table><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td></tr></table>	25	26	27	28	29	30	31	晴	雨	雨	晴	晴	雨	雨
25	26	27	28	29	30	31									
晴	雨	雨	晴	晴	雨	雨									

编制人：李东洲 审核人：苗守明

编制时间：2019年 05 月 31 日

