

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目建设周报

项目：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目 填报周期：2018 年 11 月 20 日~11 月 29 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、支架安装完成 (0.1) MWp, 完成总量 (0.1) %;
- 2、组件安装完成 () MWp, 完成总量 () %;
- 3、汇流箱安装 () 台, 完成总量 () %;
- 4、逆变器安装 () 台, 完成总量 () %;
- 5、桥架安装 () 米, 完成总量 () %;
- 6、光伏电缆敷设 () 米, 完成总量 () %;
- 7、交流电缆敷设 () 米, 完成总量 () %;
- 8、接地线焊接 () 米, 完成总量 () %;
- 9、电缆沟开挖 (350) 米, 完成总量 (0.58) %, 顶管施工 () 米, 完成总量 () %;
- 10、接地扁铁连接 () 米, 完成总量 () %;
- 11、并网柜安装 () 台, 完成总量 () %;

二、本周工程建设工作内容及完成情况

工作项目	总工作量	已完成量	本周完成量	备注
组件支架 (Mwp)	5.5	0.1	0.1	本周只安装夹具
组件 (Mwp)	5.5	0	0	
汇流箱 (台)	10	0	0	
逆变器 (台)	32	0	0	
桥架 (米)	976	0	0	
光伏电缆 (米)	21500	0	0	
交流电缆 (米)	5606	0	0	
接地线 (米)	320	0	0	
电缆井/沟 (米)	1200 (顶管 600)	350	350	
接地扁铁 (米)	4400	0	0	
并网柜 (台)	12	0	0	
屋面加固	9	0	0	

二、下周计划主要工作内容

工作项目	总工作量	已完成量	下周计划完成量	备注
组件支架 (Mwp)	5.5	0.1	0.5	
组件 (Mwp)	5.5	0	0	
汇流箱 (台)	10	0	0	
逆变器 (台)	32	0	0	
桥架 (米)	976	0	0	

光伏电缆（米）	21500	0	0	
交流电缆（米）	5606	0	0	
接地线（米）	320	0	0	
电缆井/沟（米）	1200（顶管 600）	350	250	
接地扁铁（米）	4400	0	0	
并网柜（台）	12	0	0	
屋面加固	9	0	1.5	

填报人：王朝煊

时间：2018 年 11 月 29 日

