

江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目建设周报

2019 年 9 期

项目：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏 发电项目		填报周期：2019 年 1 月 17 日--2019 年 1 月 24 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、支架安装完成（5.5）MWp，完成总量（100）%；				
2、组件安装完成（1.1）MWp，完成总量（20）%；				
3、汇流箱安装（32）台，完成总量（100）%；				
4、逆变器安装（107）台，完成总量（100）%；				
5、桥架安装（1960）米，完成总量（70）%；				
6、光伏电缆敷设（74700）米，完成总量（100）%；				
7、交流电缆敷设（17389）米，完成总量（100）%；				
8、接地线焊接（）米，完成总量（）%；				
9、电缆沟开挖（600）米，完成总量（100）%，顶管施工（600）米，完成总量（100）%；				
10、接地扁铁连接（）米，完成总量（）%；				
11、并网柜安装（12）台，完成总量（100）%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
工作项目	总工作量	已完成量	本周完成量	备注
组件支架（Mwp）	5.5	5.5	/	
组件（Mwp）	5.5	1.1	0.5	
汇流箱（台）	32	32	3	
逆变器（台）	107	107	32	
桥架（米）	2800	1960	840	
光伏电缆（米）	74700	74700	11200	
交流电缆（米）	17389	17389	3500	
接地线（米）	320	0	0	
电缆井/沟（米）	1200（顶管 600）	1200	/	
接地扁铁（米）	11910	0	0	
并网柜（台）	12	12	/	已于 12 月 28 号并网
屋面加固	9	9	/	
二、下周计划主要工作内容				
工作项目	总工作量	已完成量	下周计划完 成量	备注
组件支架（Mwp）	5.5	5.5	/	下周春节放假未做计划
组件（Mwp）	5.5	1.1	0	
汇流箱（台）	32	32	/	
逆变器（台）	107	107	/	
桥架（米）	2800	1960	0	

光伏电缆（米）	74700	74700	/	
交流电缆（米）	17389	17389	/	
接地线（米）	320	0	0	
电缆井/沟（米）	1200（顶管 600）	1200	/	
接地扁铁（米）	11910	0	0	
并网柜（台）	12	12	/	
屋面加固	9	9	/	

填报人： 王朝煊

时间： 2019 年 1 月 23 日