

江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

编 制 时 间： 2018.12.16

监理单位编制人： 李连明

监理单位审核人： 苗守明

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电

项目监理部

项目名称：江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：河南众森电力工程有限公司

一、 工程概况：

工程地点：江苏省泰州市姜堰区姜溱路众品公司

项目概况：本项目为江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目，项目位于泰州众品食业厂区内，采用“自发自用、余量上网”的发电模式。本项目总装机容量为 1.25MW, 采用 4514 块 275Wp 多晶硅光伏组件组成。工程性质：新建就地发电、就地并网、自发自用、余电上网型光伏电站

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

本周由于支架立柱材料镀锌层厚度检测 60%不符合图纸要求，再次返厂更换，工期严重滞后。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1					
2					
3					
4					
5					

2、安装工程（檩条、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、电缆敷设、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	安装工程	支架安装	0	40%	40%
2					
3					
4					

3、进度情况分析：目前现场施工人员 20 人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间（年月日）	进场数量（单位、根）	拟用部位
1	逆变器	2018.12.9	17 台	光伏方阵
2	组件	2018.12.9	3054 块	光伏方阵
3	支架	2018.12.12	0.7MW	光方阵伏
4				光伏方阵
5				
6				
7				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：胡景、 李连明

2、施工单位：河南众森电力工程有限公司

（1）管理人员：李帅强

（2）生产工人：

土建专业：王小峰

安装专业：闫长松

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、逆变器进场验收	平行检验
		2、组件进场验收	平行检验
		3、	
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、吊装支架	旁站监理记录表（安全）
		2、吊装组件，逆变器	旁站监理记录表（安全）
		3、	
		4、	
		5	
3	施工质量检查记录	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

1、60%支架材料检测镀锌层厚度不达标，再次返厂更换。

八、安全文明施工

对施工人员进行了现场安全培训及交底。

九、沟通协调

暂无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

暂无

十一、天气统计表。

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴			晴	晴	晴	晴	晴
雨	小雨						
阴		阴					
雾							
温湿度	0-8℃	-1-6℃	1-9℃	-2-6℃	1-8℃	4-10℃	1-9℃

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	次		2	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知		1	4	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收		1	1	

12	监理抽查复试		1	1	
13	监理见证取样		2	2	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				
15					
16					

十三、本周监理工作小结：

本周重点支架立柱镀锌层厚度问题，返厂更换材料，对存在的问题要求施工方及时进行了整改，目前施工质量稳定。安全方面对施工人员进行安全培训和交底，并填写了安全培训记录。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	
图片	
文字描述	



二、质量问题影像



