

温州物隆源分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 二 期

（2018 年 12 月 11 日-2017 年 12 月 17 日）

工程名称	温州物隆源分布式光伏发电项目	建设单位	温州新能源控股集团有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
本周施工内容及进度	1、大隆机械支架支墩基础模具制作完成 2、大隆机械 1 号、2 号、宿舍楼、办公楼支架支墩基础浇筑、预埋件安装完成 3、来源实业 2 号楼支墩模板完成 4、经开物流园 A 区钢结构加固完成 30%		
下周计划	1、经开物流园 A 区彩钢房钢结构加固完成 2、大隆机器支墩定位完成 3、来源实业支墩浇筑、预埋件安装完成		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、特种作业由专业人员进行操作施工、必须人证合一。 3、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。 4、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。		
施工质量	现场质量可控，满足设计及规范要求。		
设备材料进场情况	1、钢结构紧固件、檩条、支撑等进场		
人员机械情况	人员:14 人 机械：泵车一辆、切割机一台、登高车两辆		

