

温州物隆源分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 五 期

（2019 年 1 月 1 日-2019 年 1 月 7 日）

工程名称	温州物隆源分布式光伏发电项目	建设单位	温州新能源控股集团有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
本周施工内容及进度	1、大隆机械支架安装完成 2、来源实业 2、4 号楼支架完成，1、2 号楼完成 20% 3、经开物流园钢结构加固完成 55%，G、F 幢支架安装完成，B、D 幢支架安装完成 40%		
下周计划	1、经开物流园彩钢房钢结构加固完成 65% 2、经开物流园彩钢瓦支架安装完成 100% 3、来源实业支架安装完成 100%		
安全文明施工情况	1 登高作业要注意上下爬梯安全。 2、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。 3、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。		
施工质量	现场质量可控，满足设计及规范要求。		
设备材料进场情况	1、预埋件进场 100% 2、镀锌支架进场 100% 3、钢结构加固材料 90% 4、铝合金支架到场 50%		
人员机械情况	人员:31 人 机械：吊车一台、切割机一台、登高车四辆		

