

温州物隆源分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 八 期

(2019 年 2 月 19 日-2019 年 2 月 25 日)

工程名称	温州物隆源分布式光伏发电项目	建设单位	温州新能源控股集团有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
本周施工内容及进度	1、大隆机械宿舍楼组件安装完成 2、来源实业组件安装全部完成 3、经开铝合金支架 C E 区完成，剩余 A 区 4、经开 B、G、F 幢组件安装完成，水泥屋顶组件安装完成。 5、经开桥架支架完成 25 米，爬梯完成		
下周计划	经开铝合金支架安装完成，组件安装完成。水泥屋顶桥架安装完成，水泥屋顶接地线完成。预制舱、并网柜基础开挖。 大隆 2 号楼组件安装完成。		
安全文明施工情况	1 登高作业要注意上下爬梯安全。 2、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。 3、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。 4、临时用电检查		
施工质量	现场质量可控，满足设计及规范要求。		
设备材料进场情况	1、预埋件进场 100% 2、镀锌支架进场 100% 3、钢结构加固材料 90% 4、铝合金支架到场 100% 5、镀锌扁铁到场 60% 6、组件到场 100% 7、逆变器到场 100%		
人员机械情况	人员:18 人 机械：吊车一台、叉车一台		

