

温州物隆源分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第十二期

(2019 年 3 月 19 日-2019 年 3 月 25 日)

工程名称	温州物隆源分布式光伏发电项目	建设单位	温州新能源控股有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司		
本周施工内容及进度	1、经开物流园 A 区光伏电缆敷设完成 90%，C、D、E、F、G 区光伏电缆敷设完成，水泥屋顶光伏电缆敷设完成。A 区 3*25 电缆敷设完成，水泥屋顶西南 3*25 电缆敷设完成。 2、经开 1、2 号箱变基础底板浇筑完成，底部圈梁浇筑完成。预制舱垫层浇筑完成。 3、来源实业电缆桥架安装完成，逆变器、汇流箱安装完成		
下周计划	1、经开开关柜基础浇筑完成，预支舱基础制作完成。 2、经开 1*4 电缆敷设完成 3、来源实业电缆沟开挖、电缆管敷设，电缆井制作，箱变基础施工		
安全文明施工情况	1 登高作业要注意上下爬梯安全。 2、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。 3、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。 4、接地扁铁焊接临时用电检查 5、工人劳保用品及安全技术交底		
施工质量	现场质量可控，满足设计及规范要求。		
设备材料进场情况	1、预埋件进场 100% 2、镀锌支架进场 100% 3、钢结构加固材料 90% 4、铝合金支架到场 100% 5、镀锌扁铁到场 100% 6、组件到场 100% 7、逆变器到场 100% 8、汇流箱到场 90% 9、1*4 电缆到场 100%		

人员机械
情况

施工人员 19 人

机械：吊车 1 辆，叉车 1 辆、登高车 1 辆，挖土机 1 辆

