

# 温州物隆源分布式光伏发电项目

## 监 理 周 报

### 第 十 九 期

(2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 14 日)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 工程名称      | 温州物隆源分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建设单位 | 温州新能源控股有限公司 |
| 监理单位      | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 施工单位      | 宏昌建筑集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
| 本周施工内容及进度 | 1、经开物流园一次设备、二次设备电缆安装完成。<br>2、监控支架安装完成，通讯电缆、配电箱箱安装完成。<br>3、来源实业二次设备吊装，基础砌筑，二次设备安装完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |
| 下周计划      | 1、经开物流园高压试验完成，并网前调试，电力局所提问题整改。<br>2、来源实业监控电源线敷设完成，电力局所提问题整改。<br>3、光伏区消缺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |
| 安全文明施工情况  | 1 登高作业要注意上下爬梯安全。<br>2、现场竖立好安全文明标牌、拉设警戒带。<br>3、高空作业必须要有安全防护措施，有专职安全员旁站。<br>4、接地扁铁焊接临时用电检查<br>5、工人劳保用品及安全技术交底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |
| 施工质量      | 现场质量可控，满足设计及规范要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
| 设备材料进场情况  | 1、预埋件进场 100%                      电缆到场情况：3*25 （520 米）<br>2、镀锌支架进场 100%                      3*50 （100 米 ）<br>3、钢结构加固材料 90%                      3*25+1*16 （430 米）<br>4、铝合金支架到场 100%                      3*35+1*16 （1190 米）<br>5、镀锌扁铁到场 100%                      3*50+1*25 （520 米 ）<br>6、组件到场 100%                              1*4 （42800 米）<br>7、逆变器到场 100%                              其余全部到场<br>8、汇流箱到场 100%<br>9、镀锌钢管到场 100% |      |             |

人员机械  
情况

施工人员 5 人  
机械：无

