

监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 03 月 第十期

总监理工程师: 刘士发

监理项目部(章)

报告日期: 2019 年 03 月 31 日



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

屋面组件安装完成 0.8MWp，累计安装完成 2.7MWp。

一二次舱基础土建完成。

1#厂房加固二层北侧柱加固焊接工作完成，开始南侧墙内柱加固焊接。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

资料上报不及时。

4、质量、安全情况

现场安全文明主要存在以下问题：1、现场部分工人未带安全帽；2、爬梯口处无安全标识牌，3、屋面天沟内有垃圾未及时清理，4、现场临时用电接线不规范，有电线破损，5、屋面光伏区接地扁铁焊接时未配置灭火器。以上问题已发出监理检查记录表，督促施工单位立即整改，经查施工单位已当场整改完成，符合要求。

本周施工质量符合要求。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

厂房加固单位进场工人较少，监理要求施工单位增加劳动力。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发现问题及时指出，督促整改。

组织建设、施工单位进行第二次专题会议（安全文明），并组织进行现场安全文明大检

查，发出监理检查记录表。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

审核签署防水单位关于屋面采光带处防水工程的付款申请。

三、工程存在问题及建议

无。

四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、跟踪落实施工进度，重点督促加固单位的厂房加固工程；
- 2、严格控制施工质量，尤其是组件安装和厂房加固焊接质量；
- 3、做好现场安全文明管理工作，尤其是涉及动火作业的安全文明工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；



常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019年03月31日

