

监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 04 月 第十三期

总监理工程师: 刘士发

监理项目部 (章)

报告日期: 2019 年 04 月 21 日



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

SVG 吊装就位，一二次预制舱吊装就位，箱变吊装就位。

2#厂房屋面 120/185 电缆敷设完成、4 平方线敷设完成 50%。

2#厂房屋面接地扁铁焊接完成 30%，累计完成 80%，防腐和固定工作同步。

厂房加固单位归档资料初步完成，待建设单位确认。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

江苏中天资料上报不及时。

4、质量、安全情况

现场安全文明主要存在以下问题：1、现场部分工人未带安全帽，2、2#厂房屋面施工中成品保护工作差，有组件板被损坏。以上问题监理已在现场当场指出，并发监理工作联系单，符合要求。

其他质量安全文明情况符合要求。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

无。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改，发现问题及时指出督促整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发现问题及时指出，督促整改。本周现场主要表现 2#厂房屋

面施工中成品保护工作差，有组件板被损坏。对此监理已在现场当场指出并发监理工作联系单。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

审核签署加固单位上报的工程签证单 001, 之前签证单全部作废, 本次签证为汇总签证单。

三、工程存在问题及建议

无。

四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、严格控制施工质量，尤其是接地扁铁焊接工艺和电缆敷设工程质量；
- 2、做好现场安全文明管理工作，尤其是涉及动火作业的安全文明工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；



常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 04 月 21 日