

监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 05 月 第十六期

总监理工程师: 刘士发



监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

屋面桥架盖板安装完成 20%，累计完成 90%，接地线连接安装完成 30%，累计完成 80%。

屋面组件接地线连接完成 70%。

附墙桥架下部电缆沟盖板制作完成，未就位。

道路路基压实、模板安装、浇筑、伸缩缝切割完成。

汇流箱接地完成 50%。通讯线进场，敷设连接安装完成。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

江苏中天资料上报不及时。

4、质量、安全情况

现场质量、安全文明主要存在以下问题：1、现场部分工人未带安全帽，2、组件接地部分未独立设置，连在桥架上不规范，3、2#屋面件有一方阵安装尺寸偏差较大，4、设备基础内积水未清除，5、混凝土养护不及时。以上问题监理已在现场当场指出，并发出监理检查记录表和召开专题会议，施工单位已组织人进行整改。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

无。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改，发现问题及时指出督促整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发现问题及时指出，督促整改。本周现场主要表现在工人未带安全帽。对此监理已在现场当场指出并发监理检查记录表。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况
无。

三、工程存在问题及建议
无。

四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、严格控制施工质量，包括组件接地、桥架盖板安装等工程质量；
- 2、做好现场安全文明管理工作，尤其是涉及动火作业的安全文明工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；



常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019年05月05日