

监 理 周 报

工程名称：江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目
(连云港市)

2019 年 03 月 第一期

(2019 年 02 月 24 日——2019 年 03 月 03 日)

监理项目部

总监理工程师：张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 03 月 03 日

江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 一期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 03 月 03 日
一：项目总体进度汇总：	
1、2 月 23 日赣榆区城头镇泰坦支架到货 160 套；班庄镇南洋支架到货 205 套； 2、2 月 25 日城头镇挂钩到货 1160 个，逆变器到货 100 台，监控设备到货 100 套； 3、2 月 27 日班庄镇逆变器到货 40 台，城头镇逆变器到货 60 台； 4、2 月 28 日李埏乡光伏组件到货 552 块； 5、3 月 01 日赣榆区班庄镇逆变器到货 165 台； 6、3 月 02 日李埏乡五联村完成一户安装工作； 7、3 月 03 日五联村完成安装 2 户，李埏村安装完成 2 户。	
二：本周工程建设内容及完成情况	
支架及组件安装	李埏乡完成 5 户安装
逆变器及配电箱安装	逆变器已完成 5 户安装
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，3 月 02 日进场施工人员 14 人，
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	施工进度及材料到货问题
未解决的协调问题解决进展	光伏组件及配电箱到货时间未确定
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	组件安装
逆变/配电箱工程	逆变器及配电箱安装
电气工程	电气安装
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 03 月 03