

## 监 理 周 报

工程名称：江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目  
(连云港市)

2019 年 03 月 第三期

(2019 年 03 月 10 日——2019 年 03 月 17 日)

监理项目部



总监理工程师：

张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 03 月 17 日

江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 三期

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 项目：助残扶贫分布式光伏电站项目                                                                                                                                                                                                                                                                            | 填报周期：2019 年 03 月 17 日  |
| <p>一：项目总体进度汇总：</p> <p>1、3 月 11 日李埝乡完成安装 8 户，班庄镇完成安装 2 户；</p> <p>2、3 月 12 日李埝乡完成安装 10 户，班庄镇完成安装 2 户；</p> <p>3、3 月 13 日班庄镇完成安装 2 户；</p> <p>4、3 月 14 日转移到班庄镇完成安装 2 户，李埝乡完成安装 1 户；</p> <p>5、3 月 15 日班庄镇累计完成安装 35 户；李埝乡累计完成安装 55 户；</p> <p>6、3 月 16 日更换施工队伍，停工整改；</p> <p>7、3 月 17 日班庄镇水泥墩浇筑。</p> |                        |
| 二：本周工程建设内容及完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 支架及组件安装                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李埝乡完成安装 19 户，班庄镇完成安装 8 |
| 逆变器及配电箱安装                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 已完成 27 户安装             |
| 人员/机械情况                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本周监理人员 1 人，进场施工人员 7 人， |
| 三：主要协调问题及解决情况                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 提出需要协调的问题                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工人员不足进度缓慢             |
| 未解决的协调问题解决进展                                                                                                                                                                                                                                                                                | 更换施工队伍，新的施工队伍未进场       |
| 四：下周计划主要工作内容                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 组件区域工程                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 组件安装                   |
| 逆变/配电箱工程                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 逆变器及配电箱安装              |
| 电气工程                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 电气安装                   |
| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 03 月 17 日