

监 理 周 报

工程名称：江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目
(连云港市)

2019 年 03 月 第五期

(2019 年 03 月 24 日——2019 年 03 月 31 日)

监理项目部 (章)

总监理工程师:

张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 03 月 31 日

江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 五期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 03 月 31 日
一：项目总体进度汇总： 1、3 月 25 日班庄镇完成安装 7 户并网 7 户； 2、3 月 26 日班庄镇完成安装 6 户并网 3 户，东海县并网 32 户； 3、3 月 27 日班庄镇完成安装 2 户，去泗阳县参加安全会议； 4、3 月 28 日挂逆变器和电箱； 5、3 月 29 日班庄镇完成安装 1 户；，李埝乡并网 1 户； 6、3 月 30 日缺少材料组件和导轨停工一天； 7、3 月 31 日停工一天。	
二：本周工程建设内容及完成情况	
支架及组件安装	班庄镇完成安装 16 户、并网 43 户
逆变器及配电箱安装（总计）	已完成 131 户安装、并网 90 户
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，施工人员 25 人。
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	材料问题
未解决的协调问题解决进展	材料组件及导轨未能按计划进场
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	组件安装及并网
逆变/配电箱工程	逆变器、配电箱安装、并网
电气工程	电气安装及并网
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 03 月 31 日