

监 理 周 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

2019 年 04 月 第十期

（2019 年 04 月 29 日——2019 年 05 月 05 日）

监理项目部（章）

总监理工程师：



张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 05 月 05 日

助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 十期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 05 月 05 日
一：项目总体进度汇总： 1、4 月 29 日班庄镇完成 12 户安装，黑林完成 2 户安装，城头并网 50 户； 2、4 月 30 日城头镇并网 50 户，黑林组件到 960 块、班庄镇组件到 120 块、石梁河组件到 444 块； 3、5 月 01 日停工一天； 4、5 月 02 日黑林镇完成 17 户安装，城头镇并网 7 户； 5、5 月 03 日班庄镇完成 6 户安装，黑林镇完成安装 16 户安装； 6、5 月 04 日黑林镇完成 20 户安装； 7、5 月 05 日黑林镇完成 22 户安装。	
二：本周工程建设内容及完成情况月	
支架及组件安装	赣榆区完成安装 95 户、并网 107 户
逆变器及配电箱安装（总计）	已完成 479 户安装、并网 274 户
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，施工人员 8 人。
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	资料要与施工现场同步进行
未解决的协调问题解决进展	无
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	组件安装及并网
逆变/配电箱工程	逆变器、配电箱安装、并网
电气工程	电气安装及并网
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 05 月 05 日