

监 理 周 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

2019 年 05 月 第十一期

（2019 年 05 月 06 日——2019 年 05 月 12 日）

监理项目部（章）

总监理工程师：



常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 05 月 12 日

助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 十一期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 05 月 12 日
一：项目总体进度汇总： 1、5 月 06 日石梁河镇完成 6 户安装，黑林完成 3 户安装； 2、5 月 07 日停工一天； 3、5 月 08 日石梁河镇完成 3 户安装，东海镇支架到货 90 套，石梁河组件到货 312 块，山左口组件进场 480 块； 4、5 月 09 日石梁河镇完成 2 户安装，东海镇电箱进场 72 台； 5、5 月 10 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成安装 5 户安装，东海逆变器进场 72 台，城头并网 15 户； 6、5 月 11 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 4 户安装，城头并网 15 户； 7、5 月 12 日石梁河镇完成 2 户安装，并网 15 户；	
二：本周工程建设内容及完成情况月	
支架及组件安装	赣榆区完成安装 29 户、并网 15 户
逆变器及配电箱安装（总计）	已完成 508 户安装、并网 304 户
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，施工人员 4 人。
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	资料要与施工现场同步进行
未解决的协调问题解决进展	无
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	组件安装及并网
逆变/配电箱工程	逆变器、配电箱安装、并网
电气工程	电气安装及并网
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 05 月 12 日