

监 理 周 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

2019 年 05 月 第十二期

（2019 年 05 月 13 日——2019 年 05 月 19 日）

监理项目部（章）

总监理工程师：

张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 05 月 19 日

助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 十二期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 05 月 19 日
一：项目总体进度汇总： 1、5 月 13 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 2 户安装，城头并网 15 户； 2、5 月 14 日石梁河完成 2 户安装，山左口完成 3 户安装； 3、5 月 15 日停工一天； 4、5 月 16 日石梁河镇完成 6 户安装； 5、5 月 17 日因雨停工一天； 6、5 月 18 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 2 户安装； 7、5 月 19 日石梁河镇完成 3 户安装，山左口完成 2 户安装；	
二：本周工程建设内容及完成情况月	
支架及组件安装	东海区完成安装 24 户、并网 15 户
逆变器及配电箱安装（总计）	已完成 532 户安装、并网 319 户
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，施工人员 12 人。
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	项目已经进入延期时间段
未解决的协调问题解决进展	无
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	组件安装及并网
逆变/配电箱工程	逆变器、配电箱安装、并网
电气工程	电气安装及并网
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 05 月 19 日