

监 理 周 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

2019 年 06 月 第十四期

（2019 年 05 月 27 日——2019 年 06 月 02 日）

监理项目部（章）

总监理工程师：张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 06 月 02 日

助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 十四期

项目：助残扶贫分布式光伏电站项目	填报周期：2019 年 06 月 02 日
一：项目总体进度汇总： 1、5 月 27 日石梁河镇完成 2 户安装，山左口完成 3 户安装，班庄完成 4 户安装； 2、5 月 28 日石梁河完成 3 户安装，山左口完成 2 户安装； 3、5 月 29 日石梁河完成 4 户安装，山左口完成 3 户安装，赣榆区并网 40 户； 4、5 月 30 日石梁河镇完成 5 户安装，山左口完成 3 户安装，赣榆区并网 40 户； 5、5 月 31 日石梁河完成 4 户安装； 6、6 月 01 日山左口消缺整改中； 7、6 月 02 日消缺整改中；	
二：本周工程建设内容及完成情况月	
支架及组件安装	完成安装 33 户、并网 80 户
逆变器及配电箱安装（总计）	已完成 596 户安装、并网 437 户
人员/机械情况	本周监理人员 1 人，施工人员 12 人。
三：主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	由于组件来料过程中有破损。现在组件只够装 599 户半，剩余户数组件在二期发料时会补发过来。
未解决的协调问题解决进展	无
四：下周计划主要工作内容	
组件区域工程	消缺整改
逆变/配电箱工程	消缺整改
电气工程	消缺整改
其他	

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 06 月 02 日