

## 监 理 周 报

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

2019 年 06 月 第十八期

（2019 年 06 月 24 日——2019 年 06 月 30 日）

监理项目部 (章)

总监理工程师：助残扶贫分布式光伏电站项目  
张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期：2019 年 06 月 30 日

# 助残扶贫分布式光伏电站项目建设周报

2019 年 十八期

|                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目：助残扶贫分布式光伏电站项目                                                                                                                                                                                          | 填报周期：2019 年 06 月 30 日 |
| <p>一：项目总体进度汇总：</p> <p>1、6 月 24 日消缺整改；</p> <p>2、6 月 25 日消缺整改；</p> <p>3、6 月 26 日消缺整改，东海县并网 6 户；</p> <p>4、6 月 27 日消缺整改；</p> <p>5、6 月 28 日因雨停工一天；</p> <p>6、6 月 29 日消缺整改；</p> <p>7、6 月 30 日消缺整改，东海县并网 4 户；</p> |                       |
| 二：本周工程建设内容及完成情况月                                                                                                                                                                                          |                       |
| 支架及组件安装                                                                                                                                                                                                   | 完成安装 0 户、并网 10 户      |
| 逆变器及配电箱安装（总计）                                                                                                                                                                                             | 已完成 601 户安装、并网 577 户  |
| 人员/机械情况                                                                                                                                                                                                   | 本周监理人员 1 人，施工人员 2 人。  |
| 三：主要协调问题及解决情况                                                                                                                                                                                             |                       |
| 提出需要协调的问题                                                                                                                                                                                                 | 无                     |
| 未解决的协调问题解决进展                                                                                                                                                                                              | 无                     |
| 四：下周计划主要工作内容                                                                                                                                                                                              |                       |
| 组件区域工程                                                                                                                                                                                                    | 消缺整改                  |
| 逆变/配电箱工程                                                                                                                                                                                                  | 消缺整改                  |
| 电气工程                                                                                                                                                                                                      | 消缺整改                  |
| 其他                                                                                                                                                                                                        | 项目经理 6 月 01 日回去至今未回项目 |

填报人：徐文平 审核人：张昭武 时间 2019 年 06 月 30 日