

工程周报

2020 年第 20 期

项目：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目	填报周期：2020/8/2—2020/8/26
合同模式：EPC	建设规模：30MW
建设单位：樟树市高传新能源有限公司	
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
总包单位：中国电建集团江西省电力设计院有限公司	
施工单位：A 标江西省高能建设工程有限公司、B 标安徽嵩安建设工程有限公司 D 标四川方正电力工程有限公司 C 标未定	
一、项目总体建设进度汇总： A 标段升压站部分：（场外道路改造及协调、进站道路、升压站建筑及安装） 1）进站道路路基、路面施工完成；排水沟砌筑施工完成 90%。 2）升压站场坪施工完成。 3）综合楼一层满堂架搭设完成，一层梁板模板安装完成，接地施工完成。 4）事故油池开挖完成，垫层砼浇筑完成。 5）主变基础开挖完成，垫层砼浇筑完成，钢筋绑扎完成 100%。 6）升压站围墙基础开挖完成，垫层砼浇筑完成，墙砌体砌筑完成 100%。 7）GIS 基础开挖完成，垫层砼浇筑完成。 8）A 标段已全面开展施工作业预计 11 月底具备倒送电条件。 B 标段场内检修道路和风机基础部分：（进场和运维道路、风机基础和机位场平工程、箱变基础及环水保工程） 风场道路总 8.3km，14 台风机平台，8 条场区道路，目前已完成 7 个风机平台具备开挖条件。 4、设计进展情况：共 86 册、到场图纸 81 册、目前 5 册未交付。 5、设备到货情况：叶片到货 5 套，。 6、风机基础锚板及锚栓等材料正在陆续进场。 D 标段 35kv 集电线路部分：1）控制桩复测及架空线路基础定位放线，累计完成 100%。 2）已完成铁塔、光缆、电缆及金具等材料的订购工作 1、复测线路累计完成 100%、施工班组正在进场，给下一步工作做准备。 2、电缆、铁塔材料询价已完成、正在完善前期资料。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	

1、道路工程		G05 路面修整 500m，累计完成 60%；G15 场平开挖累计完成 100%；G17 道路平整累计完成 60%；G17 场平开挖累计完成 60%；G05 道路整修清理；。		
2、升压站房屋建筑工程		升压站围墙墙体砌筑，累计完成 90%。综合楼首层砼浇筑，累计完成 100%。护坡砌筑累计完成 60%。		
3、升压站机电设备安装调试工程		主变基础砼浇筑，累计完成 100%。事故油池内粉刷累计完成 100%。室外 GIS基础垫层浇筑，累计完成 100%。室外构架基础垫层浇筑，累计完成 100%		
4、风力发电机组工程				
5、35kV 集电线路工程		线路复测完成 25 基/25 基累计完成 100%；铁塔材料询价已完成		
安全文明施工情况		进入现场佩带安全帽、现场已设安全警示牌、高空作业佩带安全绳，作业现场不准随便丢弃垃圾，保证人走场清		
6、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	叶片	2019.10.16	2019.10.28	5 组（15 片）
	锚栓	2020.08.19	/	/
11、人员/机械情况	本周施工人员 58 人/天，挖掘机 7 台、GPS 定位仪及水准仪各 1 台、拉运土车 4 辆、工具车 3 辆			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：按照进度计划分析当前进度情况				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2020.9.1	2020.8.20		开工日期延误 2 个月，疫情影响延迟 2 个月，极端天气影响 7 天，合计总工期延迟 67 天，下一步将尽可能的增开工作面，增加作业人员和机械设备，重新调整进度计划和设备到货计划，合理安排工期。
2、首套风机安装	2020.10.10	2020.11.10		同上
3、线路倒送电	2020.12.15	2020.12.15		同上
4、首个发电单元并网	2020.12.15	2020.12.15		同上
5、全容量并网	2021.12.30	2021.12.30		同上
四、主要协调问题及解决情况				

提出需要协调的问题	
未解决的协调问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	G05 道路路面整修、清理 G17 道路及场平完成；G07 道路路面整修及清理完成、G05 砌筑挡土墙
2、升压站房屋建筑工程	围墙粉刷 50%、综合楼二层柱钢筋绑扎，内架搭设 100%
3、升压站机电设备安装调试工程	GIS钢筋模板制作 100%、室外设备构架基础钢筋模板制作 100%、主变基础砼浇筑完成 100%、
4、风力发电机组工程	5# 6# 7#风机基础开挖前的准备工作 G14 基础开挖完成；锚板及锚栓正在陆续进场
5、35kV 集电线路工程	35KV 集电线路材料询价、协调征地及编制前期策划文件的报审工作
6、其他	/

填报人： 蔡扣林 审核人： 韩火明 时间： 2020 年 8 月 26 日