

工程周报

2020 年第 22 期

项目：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目	填报周期：2020/09/02—2020/09/09
合同模式：EPC	建设规模：30MW
建设单位：樟树市高传新能源有限公司	
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
总包单位：中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 EPC 项目经理部	
施工单位：A 标江西省高能建设工程有限公司、B 标安徽嵩安建设工程有限公司 D 标四川方正电力工程有限公司 C 标未定	
一、项目总体建设进度汇总： A 标段升压站部分：（场外道路改造及协调、进站道路、升压站建筑及安装） 1）进站道路路基、路面施工完成；排水沟砌筑施工完成 90%。 2）升压站南边砌坡及围墙砌筑粉刷，累计完成 100%。 3）综合楼封顶完成，室内开挖电缆沟完成 80%。 4）室外设备构架安装（吊装）累计完成 100%，化粪池基础开挖，累计完成 100%。 5）事故油池砼浇筑，累计完成 100%。 6）主变就位完成及构架安装，累计完成 100%。 7）升压站围墙砌筑粉刷，累计完成 80%。 8）GIS 砼浇筑累计完成 100%，具备安装条件。 B 标段场内检修道路和风机基础部分：（进场和运维道路、风机基础和机位场平工程、箱变基础及环水保工程） 风场道路总 8.3km，14 台风机平台，8 条场区道路，目前已完成 7 个风机平台具备开挖条件。 本周完成情况： 1、G05 道路路面整修清理 900m，累计完成 60%； 2、G15、G16 基槽开挖，分别累计完成 100%。 3、G06 道路及风机场平开挖，累计完成 80%。 4、G14 风机基础开挖，累计完成 100%。 5、G08 道路修整及场平开挖，累计完成 100%。 4、设计进展情况：共 86 册、到场图纸 81 册、目前 5 册未交付。 5、设备到货情况：叶片到货 5 套，。 6、部分风机基础锚板及锚栓等材料已进场。	

D 标段 35kv 集电线路部分： 1、A5/A6 基础开挖未完成，因征地协调为达成共识。 2、A1A2 修路累计完成 100%。 3、B17-B8 修路，累计完成 100%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		G05 路面修整 600m，累计完成 80%；G17 道路平整累计完成 100%；G06 G08 道路整修清理；累计完成 80%。		
2、升压站房屋建筑工程		升压站围墙墙体砌筑，累计完成 100%。综合楼封顶，累计完成 100%；一层室内电缆沟开挖，累计完成 80%。		
3、升压站机电设备安装调试工程		主变就位；室外构架安装，累计完成 100%。		
4、风力发电机组工程		下周开挖 G15、G16 G17 风机基础开挖，累计完成 100%。		
5、35kV 集电线路工程		1、A5/A6 基础开挖未完成，因征地协调为达成共识。 2、A1A2 修路累计完成 100%。 3、B17-B8 修路，累计完成 100%。		
安全文明施工情况		进入现场佩带安全帽、现场已设安全警示牌、高空作业佩带安全绳，作业现场不准随便丢弃垃圾，保证人走场清		
6、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	叶片	2019.10.16	2019.10.28	5 组（15 片）
	锚栓	2020.08.19	/	/
11、人员/机械情况	本周施工人员 58 人/天，挖掘机 7 台、GPS 定位仪及水准仪各 1 台、拉运土车 4 辆、工具车 3 辆			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：按照进度计划分析当前进度情况				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、风机基础施工	2020.8.31		2020.11.5	开工日期延误 2 个月，疫情影响延迟 2 个月，极端天气影响 7 天，合计总工期延迟 67 天，下一步将尽可能的增开工作面，增加作业人员和机械设备，重新调整进度计划和设备到货计划，合理安排工期。
2、风机安装	2020.10.15		2020.11.20	同上

3、线路倒送电	2020.11.28		2020.12.03	同上
4、首个发电单元并网	2020.11.03		2020.12.03	同上
5、全容量并网	2021.12.22		2020.12.25	同上
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、9.9 日例会提出 A5/A6 基础开挖，因征地协调为达成共识			
未解决的协调问题解决进展	9.10 日业主去协调此问题。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	G05 道路路面整修、清理 G17 道路及场平完成；G07 道路路面整修及清理完成、G05 砌筑挡土墙；升压站至风场 2 公里清表及开挖 1100m			
2、升压站房屋建筑工程	围墙粉刷 80%、综合楼封顶 100%、室内电缆沟砌筑完成 60%			
3、升压站机电设备安装调试工程	GIS基础浇筑 100%、主变就位完成 100%、设备构架安装累计完成 100%			
4、风力发电机组工程	G15 G16 G17 风机基础开挖：累计完成 100%			
5、35kV 集电线路工程	1、A5/A6 基础开挖未完成，因征地协调为达成共识。 2、A1A2 修路累计完成 100%。 3、B17-B8 修路，累计完成 100%。			
6、其他	/			

填报人： 蔡扣林 审核人： 韩火明 时间： 2020 年 09 月 09 日