

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年第二期

项目：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目			填报周期：2019 年 12 月 20 日—12 月 26 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 进场道路开挖完成（局部较硬岩石待清除），不包含挡土墙及路面。				
2. 进场道路埋设涵管完成。				
3. 进场道路排水沟及电缆沟（10kV 市电）基本完成（局部较硬岩石待清除）。				
4. 升压站场平完成。				
5. 升压站综合楼基础基坑开挖完成（基底局部较硬基岩采用凿岩机破碎清除）。				
6. 临时用电架设基本完成（因路由经过农田需协调）。				
7. 工间休息工棚搭建基本完成。				
8. 风力发电机组设备到货：叶片进场 5 套。				
9. 石子、沙子、钢管及水泥等材料正在陆续进场（本周受天气影响延续）。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		瓜山村与进场道路交叉口敷设碎石，累计完成 20%		
2、中控楼升压站房屋建筑工程		因本周一一直在下雨，停止对升压站综合楼的基础施工		
3、升压站机电设备安装调试工程		/		
4、风力发电机组工程		/		
5、35kV 集电线路工程		/		
6、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	叶片	2019.10.29	2019.11.04	5 组
	/	/	/	/
11、人员/机械情况	本周施工人员 18 人/天，挖掘机 1 台、装运碎石的卡车 5 部，GPS 定位仪及全站仪各一台，			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施				

工				
2、首套风机安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1. 瓜山村的村民于 12 月 24 日在进场道路路口前方 80 米处,采用树木挡住了去升压站的去路			
未解决的协调问题解决进展	1、24 日及 25 日业主、监理及总包三家去村里协调解决, 并与 26 日早上陆续完善村民们提出的问题			
五、下周计划主要工作内容/				
1、道路工程	进场道路敷设碎石 300 米（红黏土路），累计完成 100%			
2、中控楼升压站房屋建筑工程	1、综合楼基础基坑开挖工作，累计完成 100% 2、工间休息工棚支架搭设搭建工作，累计完成 100% 3、综合楼基础垫层浇筑工作，累计完成 10% 4、敷设临时用电线路，累计完成 100%			
3、升压站机电设备安装调试工程	/			
4、风力发电机组工程	/			
5、35kV 集电线路工程	/			
6、其他	/			

填报人：韩 火 明 审核人：韩 火 明 时间：2019 年 12 月 26 日

附件：工程现场照片 4 张：



2019.12.24 在瓜山村和村民沟通协调阻工的原因



2019.12.25 日在瓜山村与村民沟通阻工的事情 1



2019.12.26 日在瓜山村敷设碎石



2019.12.26 敷设瓜山村与进场道路交叉的路段

