

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年第三期

项目：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目			填报周期：2020 年 01 月 04 日—2020 年 01 月 11 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 进场道路开挖完成（局部较硬岩石待清除），不包含挡土墙及路面。				
2. 进场道路埋设涵管完成。				
3. 进场道路排水沟及电缆沟（10kV 市电）基本完成（局部较硬岩石待清除）。				
4. 升压站场平及南边找坡，累计完成 90%（局部有材料堆放，影响找平）。				
5. 升压站综合楼基础基坑开挖及垫层浇筑，累计完成 100%。				
6. 临时用电架设累计完成 100%。				
7. 工间休息工棚搭建完成。				
8. 风力发电机组设备到货：叶片进场 5 套。				
9. 钢筋棚场地浇筑及搭设，累计完成 100%。				
10. 升压站进站道路垫层敷设碎石（长约 60m）。				
11. 升压站南侧一级边坡放坡处理及余土外运累计完成 100%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		1、风场道路定位放线，累计完成 50%。		
2、中控楼升压站房屋建筑工程		1、综合楼基础基坑垫层浇筑，累计完成 100% 2、工间休息工棚支架搭建，累计完成 100%。 3、临时用电架设，累计完成 100%。 4、钢筋棚场地浇筑及搭设，累计完成 100% 5、升压站南侧上边坡放坡处理及余土外运，累计完成 95%。		
3、升压站机电设备安装调试工程		/		
4、风力发电机组工程		/		
5、35kV 集电线路工程		/		
6、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	叶片	2019.10.29	2019.11.04	5 组
	/	/	/	/
11、人员/机械情况	本周施工人员 18 人/天，挖掘机 2 台、装载机 2 辆，卡车 4 辆，GPS 定位仪及水准仪各一台，			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套风机安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1. B 标段需业主提供当地林业部门联系方式 2. 进场道路岩石较硬，凿岩机无法完成			
未解决的协调问题解决进展	1、上述问题业主正在督促协调解决。 2、未拿出解决方案之前，施工方更换方式解决			
五、下周计划主要工作内容/				
1、道路工程	B 标段施工检修道路测量放线，累计完成 95%			
2、中控楼升压站房屋建筑工程	1、升压站场地四周及基坑四周做防护围挡，累计完成 10%；			
3、升压站机电设备安装调试工程	/			
4、风力发电机组工程	/			
5、35kV 集电线路工程	/			
6、其他	,1、下发监理工作通知单 001 ； 2、施工单位需加强安全文明施工教育/			

填报人：韩 火 明 审核人：韩 火 明 时间： 2020 年 01 月 11 日

附件：工程现场照 5 张：







2020. 1. 9 钢筋棚地面浇筑



2020 年 01 月 03 日下午四时进场道路排水沟内的岩石较硬，凿岩机无法完成