

工程周报

2020 年第 16 期

项目：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目		填报周期：2020/7/26—2020/8/2
合同模式：EPC		建设规模：30MW
建设单位：樟树市高传新能源有限公司		
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
总包单位：中国电建集团江西省电力设计院有限公司		
施工单位：A 标江西省高能建设工程有限公司、B 标安徽嵩安建设工程有限公司 D 标四川方正电力工程有限公司		
一、项目总体建设进度汇总： A 标段升压站部分： 1、场平和进站道路累计完成 100%。 2、升压站综合楼支模、钢筋绑扎及浇筑累计完成 100%。 3、升压站围墙砌筑累计完成 70%。 4、升压站主变基础开挖、钢筋绑扎及浇筑累计完成 100%。 5、事故油池砌砖累计完成 30%。 6、升压站护坡砌筑累计完成 20%。 7、10kv 市电线路埋设安装集运行，累计完成 100%。 B 标段场内检修道路和风机基础部分： 1、B 标段风场道路清表 527318690 米，路基施工 527318690 米。 2、G14 路面修整及风机基础场坪累计完成 100%。 3、G02 G03 G16 G14 G15 G09 风场道路清表及场坪累计完成 100%。 D 标段 35kv 集电线路部分： 1、B17-B1 线路复测累计完成 100%。 2、A5 A6 A7 A8 线路复测累计完成 100%。 3、组建项目部累计完成 100%。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	G14 场坪开挖完成，G16 场坪开挖完成，G14 道路路面累计完成 490 米，G16 道路路面累计完成 600 米	
2、升压站房屋建筑工程	综合楼钢筋绑扎支模及浇筑累计完成 100%；	
3、升压站机电设备安装调试工程	主变基础测量放线开挖浇筑累计完成 100%；事故油池测量放线开挖，砌筑累计完成 50%	
4、风力发电机组工程	G14 场坪开挖完成，G16 场坪开挖完成，G14 道路路面累计完成 490 米，G16 道路路面累计完成 600 米；G15 道路完成 420 米，G15 场坪	

		开挖 80%G05 道路路面完成 1000 米		
5、35kV 集电线路工程		1,B线路 8 基铁塔桩位复测完成；线路复测完成 30%		
安全文明施工情况		、班组施工人员安全意识不高，总有个别人不戴安全帽，现场管理人员再发现一例，将考核班组长。2、现场安全用电情况，杜绝私拉乱接，电箱专人看管。进入林区注意行走安全，防毒蛇毒蜂！2. 进入林区严禁抽烟，预防火灾。3, 严禁乱砍伐		
6、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	叶片	2019.10.16	2019.10.28	5 组（15 片）
	/	/	/	/
11、人员/机械情况	本周施工人员 12 人/天，挖掘机 3 台、GPS 定位仪及水准仪各一台，			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：按照进度计划分析当前进度情况				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2020.9.1	2020.8.20		开工日期延误 2 个月，疫情影响延迟 2 个月，极端天气影响 7 天，合计总工期延迟 67 天，下一步将尽可能的增开工作面，增加作业人员和机械设备，重新调整进度计划和设备到货计划，合理安排工期。
2、首套风机安装	2020.10.10	2020.11.10		同上
3、线路倒送电	2020.12.20	2020.12.25		同上
4、首个发电单元并网	2020.12.20	2020.12.25		同上
5、全容量并网	2021.6.30	2020.06.30		同上
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容/				
1、道路工程	G05 道路清表至场平位置,G16 风机场平清表米,G14 风机场平清表,G05 道路拓宽清表完成 300 米。			

2、升压站房屋建筑工程	监理、总包已下发停工令，现场已停止施工
3、升压站机电设备安装调试工程	/
4、风力发电机组工程	
5、35kV 集电线路工程	1, B 线路 8 基铁塔桩位复测完成
6、其他	/

填报人： 吴少坤 审核人： 韩火明 时间： 2020 年 8 月 2 日