

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 09 期

项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目		填报周期：2019.05.27-2019.06.01		
本周工作如下； 1、每日参加沙钢班前（7:15）班后（17:15）会议。 2、海力物流支架安装累计完成约 9.9MW；扁铁平铺连接完成约 9.9MW，暂未固定。 3、宽厚板成品库支架安装完成累计 4.35MW。 4、热处理支架安装累计 4.56MW。 5、宽厚板成品库屋面除锈完成 10000 平方米。 6、热处理除锈累计完成 40000 平方米。 7、接入工程：西区 1、4#开关站以及 SVG 基础开挖；2、3#开关站以及 SVG 垫层浇筑完成；东区土建材料已采办，计划入场。 8、召开第九次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-009 上传至监理云。 9、关于地面土建施工安全及施工工序报验问题及项目现场安全文明施工相关事宜并形成通知单-005、006 下发于施工单位并抄送至业主及沙钢动力办。 需协调与帮助： 暂无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		支架安装约 18.81MW		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		已提供电子版图纸（含：沙钢预制舱以及 SVG 基础施工图；沙钢东区电气施工图；东区二次图纸；西区二次图纸；东西区设备、箱变基础图）		
10、设备/材料		系统名称	计划到货	实际到货
		本周到货情况，累计到货（0），		

到货情况		日期	日期	已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				支架及配套辅材到货 15MW
11、人员/机械情况	施工人员 79 人，现场管理人员 9 人,25T 吊车一辆，电动工具 50 把			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2019.5.20	2019.5.30		延误原因为进场人员需办理手续，赶工措施增加施工人员与
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	6.30			
5、全容量并网	业主要求 6.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、施工方需在每道工序或者每个区域施工前将现场纸质版图纸提交业主、监理单位；			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 06 月 02 日

现场照片（含文字描述）：

海力物流屋面接地扁铁安装（A1 区）



宽厚板屋面导轨整改（B1 区）



热处理屋面除锈作业（B2 区）



召开第九次监理例会



基础施工

